



Programa de Integración de  
Asentamientos Irregulares

**PIAI**

Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente

# **PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES**

**Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente**

**Préstamo BID N° 2052/OC/UR**

**Informe Segundo Semestre 2009**

Canelones 1055 Piso 1°  
Montevideo – Uruguay  
Tel. – Fax: (598 2) 9022855  
info@piai.gub.uy  
www.piai.gub.uy



Programa de Integración de  
Asentamientos Irregulares

**PIAI**

Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente

## INDICE

- I. INTRODUCCIÓN**
- II. CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES**
- III. INDICADORES Y RESULTADOS (MARCO LÓGICO)**
- IV. ANEXOS**

## I. Introducción

El presente informe da cuenta de las acciones desarrolladas entre el período agosto diciembre del año 2009.

Corresponden en su totalidad al Contrato de Préstamo 2052 OC/UR.

### En lo institucional:

**1.** Se dinamizaron las acciones pertinentes para acelerar la ejecución de las actividades financiables del componente de Prevención, particularmente del subcomponente 2.1 "Renovación Urbana Goes", ya que requería del cumplimiento de compromisos por parte de la Intendencia Municipal de Montevideo.

A saber se informan sintéticamente las siguientes:

**a)** En el marco del Convenio de cooperación firmado entre la IMM y el MVOTMA en diciembre del 2008 y que da marco al desarrollo de las actividades del mencionado subcomponente, se promulgó una resolución municipal que crea la Unidad de Gestión del Programa dependiente de la Unidad de Apoyo al Programa PIAI de acuerdo a los establecido en el RO, dándose los pasos para incorporar esta nueva unidad a la estructura organizativa municipal.

**b)** También en este marco se designó por Resolución municipal a una persona encargada de la coordinación de dicha Unidad de Gestión.

**c)** Se procedió a la apertura de las cuentas extrapresupuestales.

**d)** Se procedió a la firma de los convenios de transferencia de recursos para la realización de las obras de mejora del espacio público: Manzana 860 y explanada del Mercado Agrícola de Montevideo.

**e)** Se procedió a la elaboración y promulgación por Resolución municipal del Reglamento de Usos del Fondo de Refacción. Así como la firma del correspondiente convenio y transferencia de recursos.

**f)** Se procedió a la firma del convenio de transferencia para ampliación de la Guardería Inchala.

**g)** Se instaló y equipó un local para el funcionamiento de la Unidad de Gestión.

**2.** En el marco del componente de "Mejoramiento de Barrios", las acciones a informar son:

a) Firma de los Convenios de Subejecución con las siguientes Intendencias Municipales:

- Paysandú
- Canelones
- Montevideo
- Rivera
- Colonia

b) Constitución de un espacio de intercambio, análisis y construcción de acuerdos de trabajo entre la UCP y la Intendencia de Montevideo, garantizando el desarrollo de un proceso continuo de mejora de la gestión.

En la gestión:

3. Consistentemente con las acciones de consolidación del nuevo Contrato de Préstamo 2052 OC/UR en lo que hace a su institucionalidad, la gestión avanzó en:

**I. Componente I: Mejoramiento de Barrios:**

a) Se iniciaron las obras de:

- 6 de Setiembre - Villa Holandesa, Empresa Palenga, Canelones.
- 18 de Mayo - Juana de América, Empresa Montelecnor, Canelones.
- Misiones, Empresa Cujó, Rivera
- La Humedad, Empresa Ciemsa, Rivera.

b) Finalizaron los trámites licitatorios y se firmarán los contratos de mejoramiento barrial de:

- Boix y Merino, Empresa Ciemsa, Montevideo.
- 25 de Agosto - Santa María, Empresa Lejacir, Montevideo.
- Asencio, Empresa Cujó, Colonia.
- 19 de Abril - Las Retamas, Empresa Lejacir, Montevideo.

c) En términos de la asistencia técnica, que asume el seguimiento, contralor y dirección de las obras, así como del fortalecimiento de las comunidades, se incrementó la participación de consultores individuales, como opción ante contratos con ETM rescindidos por incumplimiento.

d) Se concretaron acuerdos específicos de cooperación para el aporte de recursos adicionales por parte de OSE, en obras de saneamiento y redes de agua potable para proyectos en los departamentos de Colonia, Rivera y Paysandú.



## **II. Componente 2: Prevención de Asentamientos**

### **Subcomponente 2.1. Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola – Goes:**

- a) Se elaboraron los pliegos y proyectos de obra de : peatonal 860, explanada del Mercado Agrícola, ampliación de la guardería Inchalá y refacción de la Plaza de Deportes Nro 2
- b) Se integró el Consejo Goes, órgano de articulación de proyectos municipales y de otros organismos públicos para actuación en la zona, así como el área de articulación de proyectos municipales para el área.
- c) Se inició un proceso participativo con el centro comunal zonal , el concejo vecinal y organizaciones del barrio para definir en forma conjunta y a partir de su percepción de necesidades y problema el reglamento de usos de los fondos concursables de mejoras social y comunitaria.
- d) Se lideró junto con el Servicio de Tierras y Vivienda y la autoridades del CCZ3 el proceso de realojo de la manzana 861:
  - apoyo en la tramitación, búsqueda de vivienda y mudanza de las familias que les fue otorgado subsidio de alquiler.
  - Coordinación con sectores jurídicos para agilizar desalojo judicial.
  - Apoyo a la mudanza y reubicación de familias sin solución por parte del Ministerio.
  - Planificación y seguimiento del proceso de demolición de las construcciones.
- e) Se mantuvieron contactos con los equipos técnicos y las cooperativas ubicadas en la manzana 860, para liberar y limpiar el espacio donde se va a construir la peatonal.
- f) Se mantuvieron contactos con la Escuela Pedro Figari de UTU , a los efectos de realizar un convenio para realizar un mural en la medianera del espacio exterior de Plaza de Deportes Nro2.

### **Subcomponente 2.2. Lotes con Servicios:**

- a) Se elaboró el Reglamento para las postulaciones del subcomponente, considerando los antecedentes de experiencias similares, incorporando aprendizajes para mejorar su viabilidad y efectividad como instrumento de una política integral de vivienda.
- b) Se realizó en octubre por parte de DINAVI y UCP, la presentación del Reglamento y principales características del programa al Congreso de Intendentes,

estableciendo el plazo de consultas y los referentes institucionales para facilitar el diseño de las propuestas a los gobiernos departamentales.

c) Se recibieron las primeras postulaciones de los departamentos de: Soriano, Artigas, Maldonado, Paysandú y Salto.

Formuladas algunas observaciones, se estima que las mismas podrán ser consideradas dentro del próximo semestre.

d) Se constituyó la Comisión Evaluadora de las postulaciones, integrada con representación de la DINAVI, UCP y el Congreso de Intendentes.

### **III. Componente 3: Fortalecimiento Institucional**

a) UCP: se está transitando la fase de validación de los requerimientos de gestión en el marco del diseño de la aplicación informática para el Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación del Programa.

Esta consultoría presenta un desvío de plazos dado el registro de un alcance mayor de los procedimientos relevados, lo cual significa un salto cualitativo en términos del gerenciamiento del Programa, pero consistentemente una extensión de plazos, lo que implica iniciar la puesta a prueba del sistema para el primer semestre del año 2010.

b) Se elaboraron documentos que registran el procedimiento a seguir para la supervisión y seguimiento de los proyectos cuyos recursos fueran transferidos en 2007.

Los mismos facilitan la gestión asociada de la UCP y las Intendencias Municipales a los efectos de implementar una ágil dinámica de aprobaciones y monitoreo del avance físico-social y financiero de los proyectos.

c) Se realizaron visitas de capacitación a nivel financiero – contable a las Intendencias de Colonia, Paysandú, Rivera, Canelones y Montevideo, con el objetivo de acordar los requisitos e instrumentos que hacen a la rendición de cuentas de los recursos transferidos, así como a las certificaciones de pagos de acuerdo a los pliegos generales que rigen el PIAI.

d) Se consolidó una coordinación sistemática con la Oficina de Gestión del Subcomponente 2.1 y con la representante de DINAVI a los efectos de optimizar las acciones del componente de Prevención en su conjunto.

e) Se mantiene la apoyatura en recursos humanos con las Intendencias de Montevideo, Paysandú, Canelones y Colonia.

Confirmándose un proceso gradual de disminución de este tipo de asistencia, con la Intendencia de Montevideo, principal subejecutor del Programa, en la medida



que la administración municipal va incorporando recursos humanos financiados con su presupuesto. (3 en el semestre)

Respecto de la Intendencia de Canelones, se destaca asimismo, la mayor incorporación de los técnicos de la Dirección de Obras, lo cual fortalece el compromiso de la administración en jerarquizar el relacionamiento con el Programa.

#### **4. Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento comunitario**

a) Se realizaron las primeras encuestas a nivel barrial (Las Higuéritas) para el ajuste del programa de “Canasta Energética”, lo que permitirá determinar en base al muestreo, los aportes que deberán preveer los organismos directamente competentes en esta iniciativa, Ancap, UTE y OSE.

La UCP trabajó y aportó el formulario de encuesta, la IMM asumió la presentación a la organización barrial y conjuntamente con el MIDES y UTE, la ejecución de las mismas.

b) Se definió la firma de convenios específicos con el MSP, particularmente en el ámbito de ASSE-RAP, garantizando los recursos para la gestión en las policlínicas a construir y/o mejorar de los proyectos en curso, otorgando mayores garantías a la comunidad en términos a los servicios con los que podrá contar y dejando establecido los espacios de participación comunitaria para la gestión de los mismos.

c) Se dió curso a los llamados de INAU para la puesta en funcionamiento de los servicios de atención a la infancia y adolescencia en aquellos equipamientos finalizados, tales como Parque Ambientalista, Cerro Norte, Tres Palmas, Nuevo Colón.

d) Se estableció una coordinación con ANTEL, con dos objetivos; uno a los efectos de optimizar el desarrollo de las obras de tendido de la empresa con las obras de mejoramiento barrial; y dos, incorporar a las guías telefónicas los barrios finalizados, de modo de dar cuenta de los cambios operados en la apertura de calles y por ende en la mejora cualitativa de la urbanización de la zona.

#### **5. Regularización Dominial**

Se avanzó en el de registro de planos de fraccionamiento en Florida, Maldonado y Salto.

La Asociación de Escribanos del Uruguay, entregó a solicitud de la UCP la nómina de los profesionales para actuar en Las Malvinas y en Maldonado Nuevo.



Programa de Integración de  
Asentamientos Irregulares

**PIAI**

Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente

Estando pendiente para entregar los primeros títulos en Montevideo (Las Malvinas) la adecuación del software que emitirá los boletos de pago con los correspondientes segmentos de subsidio.

En el caso de Maldonado se espera la entrega del primer listado de familias del padrón total ya depurado para hacer efectivo el ingreso de los escribanos.

Esta definición está en proceso dado la verificación que la Intendencia ha acordado en el marco de la conformación de una Comisión integrada por representantes de las familias, autoridades municipales y representantes de la Junta Departamental.



## II. Cumplimiento De Cláusulas Contractuales

1. En el presente numeral se establece el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales que tuvieron vencimiento en el año 2009:

Cláusula	Plazo contractual	Estado Actual de Cumplimiento	
Artículo 4.07- Estado del Fondo Rotatorio al 30-06-09 y 31-12-09	31.08.09 28.02.10	Cumplido	• En archivo para Visita de Inspección
Artículo 6.04. literal (b) Recursos adicionales (demostración de contrapartida) del ejercicio 2010	28.02.10	Enviado al BID	c) Presentado por Nota PIAI: N° 149/2010/s
Artículo 7.03(a) (iii) Informes y estados financieros al 31.12.09	30.04.10	Enviado al BID	ci) Presentado por Nota PIAI: N° 151/2010/s
Cláusula 7.03(a)(i)-Informes semestrales de progreso del 1er semestre de 2009.	31.08.09	Cumplido	cii) Nota BID CSC/CUR-FMM -3821/2009
Plan operativo Anual año 2009	28.02.10	Cumplido	ciii) Nota BID CSC/CUR- FMM -675/2009
Plan operativo Anual año 2010		Enviado al BID	civ) Presentado por Nota PIAI: N° 154/2010/s



### III. Indicadores y Resultados (Marco Lógico)

<b>Cuadro 1</b>		
<b>Préstamo 2052</b>		
<b>Indicadores de impacto y efectos directos</b>		
	<b>Efectos directos esperados al final de la ejecución</b>	<b>Efectos directos alcanzados</b>
<b>Objetivo de Desarrollo</b>	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregulares y prevenir la formación de nuevos asentamientos.	<p>En el segundo semestre de 2009 se iniciaron 6 procesos licitatorios, que se suman a las 8 obras en ejecución del semestre anterior.</p> <p>En el Componente de Prevención se elaboraron los pliegos de licitación de las obras de la Manzana 860 y 863 en Goes; se transfirieron los recursos para iniciar la ejecución de los préstamos para refacción de viviendas.</p> <p>El subcomponente de Lotes con Servicios, aprobó el reglamento de postulaciones y se realizó su lanzamiento a la totalidad de Intendencias Municipales.</p> <p>En el segundo semestre se puso en funcionamiento la unidad de gestión del Programa, se firmaron cuatro convenios de anticipos financieros y se aprobó el marco legal de funcionamiento Fondo de Refacción de Stock.</p>
<b>Indicadores</b>	4.688 beneficiarios en 22 proyectos de regularización de AI, 788 lotes beneficiarios en proyectos de AI de la nueva cartera , y 3.039 familias beneficiadas por proyectos bajo la modalidad AP.	280 beneficiarios en proyectos MB y SS terminados. (Salto Nuevo, Recepción Provisoria 12-03-09)
	Reducción de 1% anual en la tasa de formación de nuevos asentamientos con relación a la Línea de Base de 2006 (696 asentamientos).	<p>Tasa anual de crecimiento del número de asentamientos es de 2.1%</p> <p>(Fuentes: relevamiento INE-PIAI 2006 y Relevamiento INE-INTEC 1998, Universo de estudio: Montevideo y Área Metropolitana. Dado que existen diferencias en la definición de asentamiento y la metodología utilizada en ambos estudios esta cifra debe tomarse como aproximada).</p>

**Cuadro 2**  
**Préstamo 2052**  
**Indicadores de resultados y productos**  
**Parte 1: Componente 1**

	Resultados esperados terminada la ejecución	Resultados o productos alcanzados
<b>Componente 1</b>	<p><b>MEJORAMIENTO DE BARRIOS</b></p> <p>Mejoramiento urbano (infraestructura básica, sanitaria y ambiental), servicios sociales y otorgamiento de títulos de propiedad en asentamientos irregulares objeto del Programa.</p>	<p>A diciembre 2009 el estado de la cartera de 25 proyectos del PIAI es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. 1 proyecto concluido, con 280 beneficiarios (Salto Nuevo, recepción provisoria 12-03-09);</li> <li>ii. 9 proyectos en ejecución de obra (18 de mayo, 25 de agosto-Sta. María, Asencio, 17 metros, Barrios Unidos, Sta. Teresita, La humedad, Misiones y Villa Holandesa-6 de setiembre) con 1.846 beneficiarios.</li> <li>iii. 6 proyectos en proceso de licitación que atenderán a 1.193 beneficiarios (19 de abril-Las Retamas, Don Bosco, Los Eucaliptus, Boix y Merino, Cerro Carmelo, San Antonio).</li> <li>iv. 4 proyectos en etapa de preparación del proyecto ejecutivo, que atenderán a 904 beneficiarios (6 de diciembre, La Esperanza, Nuestros Hijos y Sta. María de Piedras Blancas).</li> <li>v. 2 proyectos en etapa de preparación del proyecto global, con 465 beneficiarios (Cerro del Estado y San Antonio III), y,</li> <li>vi. 3 proyectos en etapa de carta consulta, 788 beneficiarios AC. Esperanza, El Apero-N. Colón y Mailhos-Municipal 18).</li> </ul> <p>A la fecha se continúa trabajando en conjunto con los GD para la contratación de Equipos Técnicos y Consultores independientes que realizarán los proyectos de las dos Áreas Precarias (muestras del nuevo esquema de intervención territorial del Programa).</p>
<b>Sub componentes</b>	<p>1.1 Inversiones Directas (infraestructura, equipamientos sociales, reasentamiento, regularización de las propiedades)</p>	<p>El proyecto terminado construyó 42 viviendas de realojos, entregó 103 canastas para la refacción y construcción de SSHH, realizó 137 conexiones a la red de saneamiento, 200 a la red de agua potable, 80 conexiones eléctricas, 1.450 metros de redes de agua potable, 1.309 de saneamiento y 1.795 de electricidad. Se construyeron y mejoraron 27.744 metros cuadrados de vialidad y 9 equipamientos sociales y recreativos, como un Club de jóvenes, plazas y canchas deportivas.</p> <p>Nota: Estos datos provienen de informes recibidos por el Programa, y no de una evaluación independiente, la cual se realizará, por razones de economía de escala, en grupos de al menos 5 asentamientos con obras finalizadas. Al igual que las anteriores, esta evaluación será contratada a un equipo interdisciplinario y estará orientada a la identificación de resultados e impactos primarios desde el punto de vista urbanístico y social.</p>
	<p>1.2 Obras Complementarias</p>	<p>El 100% de los proyectos terminados ha construido una obra complementaria: nivelación de terrenos, vialidad, y equipamiento barrial (Salto Nuevo).</p>



	1.3 Desarrollo Comunitario y Preinversión (educación sanitaria y ambiental e implantación de servicios sociales de atención y otros)	En el 100% de los proyectos se han realizado actividades para el mejor uso de las obras construidas, respecto al cuidado de las mismas. Los informes técnicos indican que ha mejorado el relacionamiento y convivencia entre las familias de los A.I. y los vecinos/as del entorno. Se consolidó la Comisión Barrial y se integró a la Coordinadora de organizaciones sociales de la región sur existente en el departamento.
--	--	---

	Indicadores Componente 1	Unidad	Meta al finalizar la ejecución	Resultado a la fecha
<b>Indicadores</b>	1.1.1 Proyectos de mejoramiento urbano ejecutados, en los cuales el 100% de las familias tiene acceso a servicios de agua, alcantarillado, drenajes pluviales y electricidad y al accesibilidad vial ha mejorado, permitiendo el tránsito de vehículos de transporte colectivo y de aseo urbano en por lo menos una vía principal.	Proyectos	25	1
	1.1.2 Asentamientos beneficiados – una vez completadas las obras- tienen por lo menos un servicio de guardería infantil, escuela o centro de salud	%	100	100
	1.1.3 Predios con regularización dominial y titulación de los beneficiarios del proyectos terminados del Programa	%	100	0
	1.3.1 Asentamientos beneficiados – en los que una vez completadas las obras- funciona una organización comunitaria	%	90	100

**Cuadro 2**  
**Préstamo 2052**  
**Indicadores de resultados y productos**  
**Parte 2: Componente 2**

	Resultados esperados al final de la ejecución	Resultados o productos alcanzados		
<b>Componente 2</b>	<b>PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS</b> Revitalización de la zona del Mercado Agrícola en el barrio Goes.			
<b>Sub componentes</b>	2.1 Revitalización de la zona del Mercado Agrícola en el barrio Goes.	Se aprobó el reglamento de usos del fondo de refacción (US\$135.000).		
	2.2 Lotes con servicios			
	Indicadores Componente 2	Unidad	Meta al finalizar la ejecución	Resultado a la fecha
<b>Indicadores</b>	2.1 Al finalizar el programa se han construido o mejorado 200 viviendas para alquiler y 300 viviendas en propiedad que no superan los valores establecidos por los parámetros de vivienda social del MVOTMA.	Viviendas	200	
		Viviendas	300	
	2.2 Al final del programa 250 familias son adjudicatarias de lotes con servicios, habitan en los mismos y cuentan con los materiales necesarios para la ampliación de sus viviendas básicas.	Familias	250	
	Al final la ejecución del proyecto se ha incrementado la oferta de vivienda para mejorar y mantener el stock habitacional generando incentivos para la puesta en alquiler de las unidades recuperadas.	US\$		135.000

**Cuadro 2**  
**Préstamo 2052**  
**Indicadores de resultados y productos**  
**Parte 3: Componente 3**

	<b>Resultados esperados al final de la ejecución</b>	<b>Resultados o productos alcanzados</b>
<b>Componente 3</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b> DINAVI UCP GD	
<b>Sub componentes</b>	3,1,1 DINAVI. Desarrollar un enfoque integral en la política de alquileres  3,1,2 DINAVI. Ampliar la escala de los Fondos de Garantía	05/05/09 - Suscripción convenio Dinavi-UCP  28/12/08 - Suscripción convenio MVOTMA-IMM  El Sistema de Garantías de Alquiler (SGA) se encuentra en fase de ejecución plena, con alcance nivel nacional, atendiendo familias con ingresos de hasta 100 Unidades Reajustables (UR), garantizando alquileres de hasta 21 UR.  En el segundo semestre de 2009 se realizó un amplio Plan de Comunicación del Sistema, abarcando diversos medios masivos de comunicación de todo el país.
	3.2 UCP	En el segundo semestre de 2009 se comienza a desarrollar la primera etapa de la consultoría para el Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación informatizado (SGEyM).  El Sistema agilizará la gestión de procesos y apoyará el monitoreo de la ejecución del Programa de mejoramiento de Barrios, integrando en un único Sistema la programación anual con la información financiera y los indicadores de gestión por proyecto. Entre otras cosas, el Sistema permitirá la emisión automática de los reportes periódicos y puntuales requeridos al Programa.  La UCP continúa ajustando sus recursos humanos a los requerimientos técnicos del Programa. En el segundo semestre se incorporó un técnico informático que trabaja directamente en la creación del SGEyM y será clave para su mantenimiento una vez que se encuentre implementado y en funcionamiento.
	3.3 Intendencias Municipales	Están en funciones 24 recursos humanos en las intendencias de Montevideo, Canelones y Paysandú.



Programa de Integración de  
Asentamientos Irregulares

**PIAI**

Ministerio de Vivienda  
Ordenamiento Territorial  
y Medio Ambiente

Indicadores Componente 3	Unidad	Meta al finalizar la ejecución	Resultado a la fecha
3,1,1 Propuesta para mejorar el funcionamiento del sector de alquileres.	Propuesta	1	1
3,1,2 Fondo de Garantía ampliado a 2.000 garantías anuales	Garantías anuales	2000	
3.2 El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación es utilizado como la herramienta oficial de información y de gestión del ciclo de inversiones del programa.	Sistema	1	0
3.3 El número y monto de recursos para la contratación de recursos humanos para las GDs se reduce gradualmente empezando al segundo año de ejecución del programa.	Contratos	23	17 MVOTMA 24 GD

**Cuadro 3**  
**Préstamo 2052**  
**Indicadores de Gestión**

<b>Indicador</b>	<b>Valor al semestre anterior</b>	<b>Valor Actual</b>	<b>Sentido o de la variación / calificación del valor<sup>1</sup></b>
<b>1. Generales</b>			
% de desembolsos del préstamo	BID- 4,19%	BID- 7,49%(*)	
Pari-passu real / Pari-passu contractual	BID-100% Local- 100%	BID-100% Local- 100%	
Meses de prórroga para el último desembolso de ejecución del proyecto	No corresponde	No corresponde	
% de desembolsos / % del plazo total transcurrido	BID- 41,87%	BID- 37,45% (*)	
% de compromiso / % del plazo total transcurrido			
<b>2. Adquisiciones</b>			
Porcentaje de cumplimiento del PDA (en número de procesos y montos), desagregado por bienes y servicios de consultoría y por modalidad (LPI; LPN; Contratación Directa, etc.).		44% de cumplimiento en montos. 82% en número de procesos (23/28). (Sólo inversiones en obras)	
Número y porcentaje de compras y contrataciones realizadas, no incluidas originalmente en el PDA		0 en obras.	
Tiempos promedio por tipo de proceso por modalidad (LPI; LPN; Contratación Directa, etc.).		LPN = 7,2	
Número de procesos fracasados por tipo		1 Licitación declarada desierta	
Número de consultas por proceso		Este registro es llevado por los GD	
Número de quejas recibidas y protestas por proceso		2	
Número y porcentaje de procesos adjudicados por montos que difieren más de un 20% del presupuesto referencial		30% (3 /10)	
Número y porcentaje de procesos (expost y exante) observados por el Banco		0	
Número de Observaciones significativas realizadas en las Visitas de Inspección de Adquisiciones del BID.		-	
<b>3. Financieros</b>			
% de cumplimiento de ejecución financiera del POA	Total 54,58%	Total 25%(**)	
Porcentaje de desvío en el Pronóstico de Desembolsos	BID- 29 %	BID-69 %(*)	
Sumatoria de saldos diarios del fondo rotatorio con más de 120 días	0	0	
Número de observaciones significativas a los EFAS	No corresponde	0	

<sup>1</sup> Indicar si el cambio es positivo o negativo; o bien calificar con colores [rojo, verde o amarillo] de acuerdo a la interpretación que se haga respecto del valor del indicador



**Cuadro 3**  
**Préstamo 2052**  
**Indicadores de Gestión**

<b>Indicador</b>	<b>Valor al semestre anterior</b>	<b>Valor Actual</b>	<b>Sentido o de la variación / calificación del valor</b>
Demoras en el cumplimiento de las observaciones de la Auditoría	No corresponde	0	
Número de solicitudes de desembolso observadas por el Banco	0	0	
Número de observaciones significativas realizadas en las Visitas de Inspección del Banco	No corresponde	0	
<b>4. Supervisión</b>			
Número de acciones de fortalecimiento Institucional Cumplidas / Programadas	24 GD 13 MVOTMA	24 GD 17 MVOTMA	
Número real de proyectos en ejecución / previstos en el POA	21% 3 en obra / 14 previstos	56% 9 en obra /16 previstos	
Número real de proyectos terminados / previstos en el POA	50% 1/2	50% 1/2	
Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados por la UCP	sd	sd	
Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados por el BID	sd	sd	
Atraso promedio en las entregas de Anteproyectos	sd	sd	
Atraso promedio en las entregas de Proyectos Ejecutivos	sd	115 días	
Número de observaciones significativas realizadas por la UCP en las visitas de supervisión a los proyectos	sd	sd	
Número de observaciones significativas realizadas por la el BID en las visitas de inspección técnica, misiones, etc.	No corresponde	No corresponde	
Atraso promedio en las entregas provisionarias de las obras	1 mes	2,5 meses	
Atraso promedio en las entregas definitivas de las obras	No corresponde	No corresponde	
Número de observaciones significativas realizadas en la evaluación	No corresponde	No corresponde	
Atraso promedio en las entregas de títulos de propiedad		-	

(\*) calculado en base anual, valores acumulados

(\*\*) 54,58% corresponde al primer semestre del ejercicio, 25% es el acumulado en el año.

## Inversión financiada con el Préstamo BID N° 2052/OC-UR

(en millones de U\$S) al 31 de diciembre de 2009

Componente, subcomponente, categoría	Inversión al 30.06.09			Inversión del periodo			Inversión Acumulada al 31.12.09		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total
<b>Mejoramiento de Barrios</b>	3,08	1,26	4,35	0,70	0,12	0,82	3,78	1,38	5,16
<b>Intervenciones en Barrios</b>	3,08	1,26	4,35	0,61	0,10	0,71	3,69	1,36	5,06
Inversiones directas	2,91	1,21	4,13	0,57	0,1	0,67	3,48	1,31	4,79
Obras complementarias	0,17	0,05	0,22	0,04	0	0,04	0,21	0,05	0,26
Titulación	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>Proyectos</b>	0,00	0,00	0,00	0,09	0,02	0,11	0,09	0,02	0,11
Formulación de proyectos ETM	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Formulación de proyectos consultorias	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Seguimiento y ejecución de proyectos ETM	0	0	0,00	0,08	0,01	0,09	0,08	0,01	0,09
Seguimiento y ejecución de proyectos consultorias	0	0	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
<b>Prevencion de Asentamientos</b>	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Renovacion urbana Goes	0	0	0,00	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
Lotes con servicio	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
<b>Fortalecimiento Institucional</b>	0,06	0,02	0,08	0,20	0,08	0,28	0,26	0,11	0,37
JCP	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Fortalecimiento subejecutores	0,04	0,02	0,07	0,13	0,07	0,20	0,17	0,1	0,27
Equipamiento	0	0	0,00	0	0,01	0,01	0	0,01	0,01
Fortalecimiento DINAVI	0,02	0	0,02	0,07	0	0,07	0,09	0	0,09
<b>Administración</b>	0,06	0,04	0,10	0,21	0,23	0,44	0,27	0,27	0,54
Consultorias UCP	0,06	0,04	0,10	0,21	0,12	0,33	0,27	0,15	0,43
Gastos de funcionamiento	0	0	0,00	0	0,07	0,07	0	0,07	0,07
Viáticos	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Auditoría	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Evaluación intermedia y final	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Gastos administración PNUD	0	0	0,00	0	0,04	0,04	0	0,04	0,04
<b>Total</b>	<b>3,21</b>	<b>1,33</b>	<b>4,53</b>	<b>1,12</b>	<b>0,44</b>	<b>1,56</b>	<b>4,33</b>	<b>1,76</b>	<b>6,10</b>

## Saldo de Inversión financiada con el Préstamo BID N° 2052/OC-UR

(en millones de U\$S) al 31 de Diciembre de 2009

Componente, subcomponente, categoría	Total del financiamiento			Inversión al 31/12/09			Saldo del Préstamo al 30/06/09		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total
<b>Mejoramiento de Barrios</b>	57,73	20,97	78,70	3,78	1,38	5,16	53,95	19,59	73,54
<b>Intervencion en Barrios</b>	53,15	19,89	73,04	3,69	1,36	5,06	49,46	18,53	67,98
Inversión Directa	51,06	18,06	69,12	3,48	1,31	4,79	47,58	16,75	64,33
Obras Complementarias	1,29	1,83	3,12	0,21	0,05	0,26	1,08	1,78	2,86
Titulacion	0,8	0	0,80	0	0	0,00	0,8	0	0,80
<b>Proyectos</b>	4,58	1,08	5,66	0,09	0,02	0,11	4,49	1,06	5,55
Formulación de proyectos ETM	1,49	0,32	1,81	0	0	0,00	1,49	0,32	1,81
Formulación de proyectos consultorias	0,24	0,06	0,30	0	0	0,00	0,24	0,06	0,30
Seguimiento y ejecucion de proyectos ETM	2,67	0,66	3,33	0,08	0,01	0,09	2,59	0,65	3,24
Seguimiento y ejecucion de proyectos consultorias	0,18	0,04	0,22	0,01	0,01	0,02	0,17	0,03	0,20
<b>Prevencion de Asentamientos</b>	7,90	6,50	14,40	0,01	0,01	0,02	7,89	6,49	14,38
Renovacion urbana Goes	3,6	5,3	8,90	0,01	0,01	0,02	3,59	5,29	8,88
Lotes con servicio	4,3	1,2	5,50	0	0	0,00	4,3	1,2	5,50
<b>Fortalecimiento Institucional</b>	2,30	0,50	2,80	0,26	0,11	0,37	2,04	0,39	2,43
UCP	0,07	0	0,07	0	0	0,00	0,07	0	0,07
Fortalecimiento subejecutores	1,59	0,5	2,09	0,17	0,1	0,27	1,42	0,4	1,82
Equipamiento	0,04	0	0,04	0	0,01	0,01	0,04	-0,01	0,03
Fortalecimiento DINA VI	0,6	0	0,60	0,09	0	0,09	0,51	0	0,51
<b>Administracion</b>	2,07	2,03	4,10	0,27	0,27	0,54	1,80	1,76	3,56
Consultorias UCP	1,9	0,7	2,60	0,27	0,15	0,43	1,63	0,55	2,17
Gastos de funcionamiento	0	0,58	0,58	0	0,07	0,07	0	0,51	0,51
Viáticos	0	0,02	0,02	0	0	0,00	0	0,02	0,02
Auditoría	0,07	0	0,07	0	0	0,00	0,07	0	0,07
Evaluación intermedia y final	0,1	0,02	0,12	0	0	0,00	0,1	0,02	0,12
Gastos administración PNUD	0	0,71	0,71	0	0,04	0,04	0	0,67	0,67
<b>Total</b>	<b>70,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,33</b>	<b>1,76</b>	<b>6,10</b>	<b>65,67</b>	<b>28,24</b>	<b>93,90</b>

## Unidad de Coordinación del Programa

(montos en US\$ estadounidenses)

31 de diciembre de 2009

	Honorario iva incl.	Plazo (meses)	Total \$ inc. IVA	Total US\$ IVA inc.
<b>Total UCP</b>			<b>8.969.432</b>	<b>443.330</b>
<b>Honorarios</b>			<b>7.065.969</b>	<b>361.431</b>
<b>Coordinación</b>			<b>2.193.084</b>	<b>112.178</b>
Coordinador	69.266	6,0	415.596	21.258
Subcoordinador	63.549	6,0	381.294	19.504
Gerente Técnico	56.684	6,0	340.104	17.397
Secretaria	22.065	6,0	132.390	6.772
Secretaria	22.065	6,0	132.390	6.772
Secretaria	22.065	6,0	132.390	6.772
Chofer	29.833	6,0	178.998	9.156
Administrativo	22.065	6,0	132.390	6.772
Administrativo	22.065	6,0	132.390	6.772
Auxiliar	20.845	6,0	125.070	6.397
Área Comunicaciones- Fotógrafo	15.012	6,0	90.072	4.607
<b>Mejoramiento de Barrios</b>			<b>2.588.004</b>	<b>132.379</b>
Técnico Supervisor- Resp. Progr.Seg. Ej.Física	42.924	6,0	257.544	13.174
Técnico Supervisor	37.288	6,0	223.728	11.444
Técnico Supervisor	37.288	6,0	223.728	11.444
Técnico Supervisor	37.288	6,0	223.728	11.444
Técnico Supervisor	37.288	6,0	223.728	11.444
Técnico Supervisor	37.288	6,0	223.728	11.444
Técnico Supervisor	37.288	6,0	223.728	11.444
Técnico Supervisor	29.833	6,0	178.998	9.156
Técnico Supervisor (15 meses)	29.833	6,0	178.998	9.156
Técnico Supervisor (15 meses)	29.833	6,0	178.998	9.156
Técnico Supervisor (15 meses)	27.141	6,0	162.846	8.330
Administrativo	10.754	6,0	64.524	3.300
<b>Administración y Finanzas</b>			<b>901.374</b>	<b>46.106</b>
Técnico Supervisor	37.288	6,0	223.728	11.444
Tecnico Supervisor part- time	18.644	6,0	111.864	5.722
Auxiliar contable part-time	15.958	6,0	95.748	4.898
Administrativo	26.113	6,0	156.678	8.014
Administrativo	26.113	6,0	156.678	8.014
Administrativo	26.113	6,0	156.678	8.014
<b>Unidad de Evaluación y Monitoreo</b>			<b>999.912</b>	<b>51.146</b>
Técnico Supervisor	37.288	6,0	223.728	11.444
Técnico Supervisor	36.189	6,0	217.134	11.107
Tecnico Supervisor (15 meses)	32.626	6,0	195.756	10.013
Técnico Supervisor	31.665	6,0	189.990	9.718
Tecnico Supervisor part- time	28.884	6,0	173.304	8.865
<b>Adquisiciones</b>			<b>156.678</b>	<b>8.014</b>
Técnico Supervisor (15 meses)	26.113	6,0	156.678	8.014
<b>Informática</b>			<b>226.917</b>	<b>11.607</b>
Técnico Supervisor	19.149	1,0	19.149	980
Técnico Supervisor (15 meses)	34.628	6,0	207.768	10.628
<b>Gastos Generales</b>			<b>1.903.463</b>	<b>81.899</b>
Equipamiento	-		187.129	9.173
Gastos Generales	-		1.716.334	72.726

### Desembolsos Préstamo BID N° 2052/OC-UR

( en U\$S ) al 31 de diciembre de 2009

Componente, subcomponente, categoría		Total del financiamiento			Desembolsos al 31/12/09									Saldo del Préstamo al 31/12/09		
		BID	Local	Total	Justificados		Pendiente de justificar		Anticipos Sub-ejecutores		Total Desembolsos			BID	Local	Total
					BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	Total			
1	Mejoramiento de Barrios	57.730.000	20.970.000	78.700.000	4.239.723	1.156.460	66.489	9.966	300.174	14.848.647	4.606.386	16.015.073	20.621.459	53.123.614	4.954.927	58.078.541
1,1	Intervenciones en Barrios	53.150.000	19.890.000	73.040.000	4.221.565	1.147.751	40.838	3.554	300.174	14.848.647	4.562.577	15.999.952	20.562.529	48.587.423	3.890.048	52.477.471
1,1,1	Inversiones Directas	51.060.000	18.060.000	69.120.000	4.003.907	1.088.722	40.838	3.554	300.174	14.057.214	4.344.919	15.149.490	19.494.409	46.715.081	2.910.510	49.625.591
1,1,2	Obras Complementarias	1.290.000	1.830.000	3.120.000	217.658	59.029				791.433	217.658	850.462	1.068.120	1.072.342	979.538	2.051.880
1,1,3	Titulación	800.000	0	800.000						0	0	0	0	800.000	0	800.000
1,2	Proyectos	4.580.000	1.080.000	5.660.000	18.158	8.709	25.651	6.412	0	0	43.809	15.121	58.930	4.536.191	1.064.879	5.601.070
1,2,1	Formulacion de proyectos ETM	1.490.000	320.000	1.810.000							0	0	0	1.490.000	320.000	1.810.000
1,2,2	Formulacion de proyectos Consultorias	240.000	60.000	300.000						0	0	0	0	240.000	60.000	300.000
1,2,3	Seguimiento y Ejecucion de proyectos ETM	2.670.000	660.000	3.330.000	10.101	2.725	22.670	4.230			32.771	6.955	39.726	2.637.229	653.045	3.290.274
1,2,4	Seguimiento y Ejecucion de proyectos Consultorias	180.000	40.000	220.000	8.057	5.984	2.981	2.182			11.038	8.166	19.204	168.962	31.834	200.796
2	Prevencion de Asentamientos	7.900.000	6.500.000	14.400.000	10.561	2.501	3.434	999	84.202	16.039	98.197	19.539	117.736	7.801.803	6.480.461	14.282.264
2,1	Renovacion Urbana Goes	3.600.000	5.300.000	8.900.000	10.561	2.501	3.434	999	84.202	16.039	98.197	19.539	117.736	3.501.803	5.280.461	8.782.264
2,2	Lotes con Servicio	4.300.000	1.200.000	5.500.000						0	0	0	0	4.300.000	1.200.000	5.500.000
3	Fortalecimiento Institucional	2.300.000	500.000	2.800.000	230.937	88.013	65.306	12.795	0	0	296.243	100.808	397.051	2.003.757	399.192	2.402.949
3,1	UCP	70.000	0	70.000			33.176	0		0	33.176	0	33.176	36.824	0	36.824
3,2	Fortalecimiento Subejecutores	1.590.000	500.000	2.090.000	152.461	84.492	19.547	12.795			172.008	97.287	269.295	1.417.992	402.713	1.820.705
3,3	Equipamiento	40.000	0	40.000		3.521				0	3.521	0	40.000	-3.521	36.479	
3,4	Fortalecimiento DINAVI	600.000	0	600.000	78.476		12.583			0	91.059	0	91.059	508.941	0	508.941
4	Administracion	2.070.000	2.030.000	4.100.000	240.419	213.369	0	24.966	0	0	240.419	238.335	478.754	1.829.581	1.791.665	3.621.246
4,1	Consultorias UCP	1.900.000	700.000	2.600.000	240.419	132.276		18.938			240.419	151.214	391.633	1.659.581	548.786	2.208.367
4,2	Gastos de Funcionamiento	0	580.000	580.000		80.212		6.028			0	86.240	86.240	0	493.760	493.760
4,3	Viaticos	0	20.000	20.000		881					0	881	881	0	19.119	19.119
4,4	Auditoria	70.000	0	70.000							0	0	0	70.000	0	70.000
4,5	Evaluacion Intermedia y Final	100.000	20.000	120.000							0	0	0	100.000	20.000	120.000
4,6	Gastos Administracion PNUD	0	710.000	710.000							0	0	0	0	710.000	710.000
<b>Total</b>		<b>70.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4.721.640</b>	<b>1.460.343</b>	<b>135.229</b>	<b>48.726</b>	<b>384.376</b>	<b>14.864.686</b>	<b>5.241.245</b>	<b>16.373.755</b>	<b>21.615.000</b>	<b>64.758.755</b>	<b>13.626.245</b>	<b>78.385.000</b>

Nota: se incluyen todos los desembolsos realizados con fondos del Contrato de Préstamo BID 2052/OC-UR justificados, reembolsados y no justificados al BID.



Inter - American Development Bank  
Banco Interamericano de Desarrollo

**SEMIANNUAL REPORT ON THE REVOLVING FUND STATUS**  
INFORME SEMESTRAL DEL ESTADO DEL FONDO ROTATORIO

TO : INTER - AMERICAN DEVELOPMENT BANK  
AL : BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO

Date / Fecha 19-01-10

Semiannual Report (figures expressed in the currency of the operation), as of  
Informe Semestral (cifras expresadas en la moneda de la operación), al 31 de diciembre de 2009

<b>TYPE OF CURRENCY</b> TIPO DE MONEDA	1/	Dólares Estadounidenses	
<b>No. OF THE OPERATION:</b> No. De la operación:	Préstamo BID No.2052 OC-UR	<b>BORROWER/EXECUTING AGENCY:</b> PRESTATARIO/ENTIDAD EJECUTORA:	Uruguay/MVOTMA
<b>I. BALANCE IN BANK ACCOUNT</b> SALDO EN CUENTA BANCARIA	2/		US\$ 8.466.773,62
<b>Account No.:</b> Nro. de cuenta	152 005304-2	<b>Date:</b> Fecha:	31/12/2009
<b>Bank Name:</b> Nombre del Banco:	Banco República Oriental del Uruguay	<b>Amount : 3/</b> Monto:	US\$ 319.769,00
<b>Account No.:</b> Nro. de cuenta	152 005305-2	<b>Date:</b> Fecha:	31/12/2009
<b>Bank Name:</b> Nombre del Banco:	Banco República Oriental del Uruguay	<b>Amount : 3/</b> Monto:	US\$ 29,00
<b>Account No.:</b> Nro. de cuenta	5211063107510168	<b>Date:</b> Fecha:	31/12/2009
<b>Bank Name:</b> Nombre del Banco:	Banco Central del Uruguay	<b>Amount : 3/</b> Monto:	US\$ 8.146.975,62
<b>II. FUNDS ALREADY USED AND PENDING JUSTIFICATION</b> FONDOS UTILIZADOS PENDIENTES DE JUSTIFICACION ANTE EL BID	(ANEXO I)		US\$ 1.136.175,83
<i>(Attach breakdown of payments indicating beneficiary, purpose and date of payment and equivalence in the currency of the operation). (Anexar detalle de pagos indicando beneficiario, concepto y fecha de pago y equivalencia en la moneda de la operación)</i>			
<b>III. TOTAL OF REVOLVING FUND PENDING JUSTIFICATION (I+II)</b> TOTAL DEL FONDO ROTATORIO PENDIENTE DE JUSTIFICACION (I+II)			US\$ 9.602.949,45
<b>IV. BALANCE OF THE REVOLVING FUND AS PER LMS-1 4/</b> SALDO DEL FONDO ROTATORIO SEGUN LMS-1 4/ (As of semester's end) (Al cierre del semestre)			US\$ 7.000.000,00
<b>V. DIFFERENCE (IV - III)</b> DIFERENCIA (IV - III)	(ANEXO II)		2.602.949,45
<p>We hereby certify that: a) the expenditures specified in number II were made for the purposes set forth in the loan contract; and b) the documentation supporting expenditures made with resources from the Revolving Fund not yet submitted to the IDB is available for IDB inspection. 5/</p> <p>Por el presente certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el contrato; y b) la documentación que respalda los gastos efectuados con esos recursos provenientes del Fondo Rotatorio y aún no presentadas al BID está disponible a los efectos de la inspección del BID 5/</p>			
<p>_____ Authorized Signature Firma Autorizada</p>		<p>Sra. Susana Pereyra Coordinadora Geral _____ Name and Title Nombre y Título</p>	
<p>1/ Use a separate form for each for foreign and local currency 2/ Attach copy of the account's bank statement 3/ Amount expressed in the currency of the operation 4/ In the event of a difference, attach a reconciliation and explanation 5/ Attach full detail of all expenditures paid but not yet submitted to the IDB</p>		<p>1/ Utilizar formulario separado para moneda extranjera y local 2/ Adjuntar copia del estado de cuenta bancaria 3/ Monto expresado en la moneda de la operación 4/ En caso de diferencia, anexar conciliación y explicación 5/ Adjuntar todos los detalles de los gastos pagados pero aún no presentados al BID</p>	

RE1-733 (07/00)

**Préstamo BID N° 2052/OC-UR**  
**ANEXO I**  
**Inversión a justificar**

Cupo 11/2009	Op 193manzana goes imm	1.730.369,00	84.202,84
Cupo 11/2009	CCU, Monteleonor, Ruetalo,IVIM	1.171.909,00	57.852,05
	CCU San Antonio	90.797,00	
	Monteleonor Sta Teresita	798.387,00	
	Ruetalo 17 metros	168.247,00	
	Ivim B Unidos	114.478,00	
Cupo 07/2009	B. unidos Monteleonor Transf IMM Saldo	4.723.963,00	202.311,00
Cupo 07/2009	Barrio 17 mts Ciems Transf IMM saldo	2.045.519,00	87.602,50
Cupo 11/2009	6 setiembre CCU	60.546,00	2.892,92
Cupo 11/2009	Saldo ant IMC Palenga Villa Holanda	214.179,00	10.259,58
set a dic 09	IRPF 2009 (varios)	52.499,50	2.708,90
	Saldo en PNUD fondos BID a la fecha		612.234,92
Diciembre 2009	Seg y ej proy	3.139,16	
Diciembre 2009	Goes	3.615,58	
Diciembre 2009	Fort subejcutores IMM Bid	11.772,56	
Diciembre 2009	Fort subejcutores IMC Bid	6.970,84	
Diciembre 2009	Fort subejcutores IMP Bid	2.011,44	
Diciembre 2009	Fortalecimiento DINA VI	13.666,28	
Diciembre 2009	Consultores UCP	34.935,26	
			76.111,12
			1.136.175,83

**Préstamo BID N° 2052/OC-UR**  
**ANEXO II**  
**Partidas Conciliatorias**

Reembolsos inversiones Sto Nuevo y Sta. Teresita

Reembolso gastos Salto Nuevo desembolso num 2	2.132.877,39
Reembolso gastos Santa Teresita desembolso num 3	470.072,52
<b>TOTAL</b>	<b>2.602.949,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.602.949,91</b>

## Inversión Préstamo BID N° 2052/OC-UR - Detalle por Proyecto

Saldo al 31 de diciembre de 2009 (en U\$S)

( en dólares estadounidenses)

Etapa	Número	Código INE	Proyecto	Departamento	Sub-ejecutor	Inversión Total al 31.12.09															Conexiones				
						Seguimiento y Ejecución de proyectos - ETM y Consultorías			Inversión Directa			Obras Complementarias			LOTES			Viviendas	Población	Realojos				Canastas de SSHH	Equipamiento
						BID	Local	Totales	BID	Local	Totales	BID	Local	Totales	Totales	Totales	Totales								
Finalizada	1	15120020	Salto Nuevo	Salto	I.M.Salto		24	24	1.961.578	806.983	2.768.561	171.299	51.131	222.430	280	162	570	42	103	9	137	200	80		
En Ejecución	2	01010004	17 metros	Montevideo	I.M.Montevideo	28.150	6.138	34.288	84.621	18.617	103.238	-	-	0	240	114	448	22	0	2	99	159	104		
En Ejecución	3	01011022, 01011057, 01011058	Barrios Unidos	Montevideo	I.M.Montevideo	20.523	4.502	25.025	158.959	17.392	176.351	39.928	1.986	41.914	194	167	682	28	44	4	156	159	143		
En Ejecución	4	03523004	Santa Teresita	Canelones	I.M.Canelones		7	7	1.275.224	235.944	1.511.168	-	-	0	159	86	262	6	16	4	223	91	91		
En Ejecución	5	03525004, 03525003	18 de Mayo	Canelones	I.M.Canelones	9.664	8	9.672						278	296	1.016	23	64	5	253	78	154			
En Ejecución	6	03521010, 03521011, 03521006	6 de Setiembre-Villa Holandesa	Canelones	I.M.Canelones	10.608		10.608						143	104	369	11	78	5	302	269	302			
En Ejecución	7	13220011	Misiones	Rivera	I.M.Rivera	4.730	2.237	6.967						128	96	340	23	0	0	26	88	89			
En Ejecución	8	13220006	La Humedad	Rivera	I.M.Rivera	4.730	2.318	7.048						166	136	543	26	20	2	134	133	110			
En Ejecución	9	05423003, 05423002	Asencio	Colonia	I.M.Colonia		288	288						340	228	603	34	87	5	234	199	166			
En Licitación	10	01013039, 01013038, 01013006	San Antonio	Montevideo	I.M.Montevideo	8.580		8.580						428	273	1.007	63	119	0	248	245	248			
En Licitación	11	01006001	Boix y Merino	Montevideo	I.M.Montevideo	1.013	223	1.236						317	285	1.129	52	0	4	194	240	222			
En Licitación	12	01013016, 01013017	19 de Abril-Las Retamas	Montevideo	I.M.Montevideo	566	125	691						177	177	382	14	18	3	43	94	176			
En Licitación	13	11120016	Don Bosco	Paysandú	I.M.Paysandú		66	66						87	76	275	14	54	3	74	41	61			
En Licitación	14	11120004	Los Eucaliptus	Paysandú	I.M.Paysandú		29	29						113	119	420	19	45	1	100	67	94			
En Licitación	15	05900900	Cerro Carmelo	Colonia	I.M.Colonia		431	431						71	62	170	6	22	2	0	62	48			
	16		Barrio Anglo	Rio Negro	I.M.Rio Negro		378	378	-	231.521	231.521	-	-	0											
	17		Las Láminas	Artigas	I.M.Artigas		3.039	3.039																	
						<b>88.564</b>	<b>19.813</b>	<b>108.377</b>	<b>3.480.382</b>	<b>1.310.457</b>	<b>4.790.839</b>	<b>211.227</b>	<b>53.117</b>	<b>264.344</b>	<b>3.121</b>	<b>2.381</b>	<b>8.216</b>	<b>383</b>	<b>670</b>	<b>49</b>	<b>2.223</b>	<b>2.125</b>	<b>2.088</b>		