

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS

Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Préstamo BID N° 2052/OC/UR

Informe Segundo Semestre 2010

INDICE

- I. INTRODUCCIÓN GENERAL**
- II. AVANCES POR COMPONENTE**
- III. CUMPLIMIENTO DE CLÁUSULAS CONTRACTUALES**
- IV. INDICADORES Y RESULTADOS (MARCO LÓGICO)**
- V. ANEXOS**

I. Introducción General

El presente informe da cuenta de las acciones desarrolladas entre el período agosto - diciembre del año 2010.

Por tanto se corresponden y orientan al cumplimiento de la planificación contenida en el Plan Operativo Anual, oportunamente presentado al Banco.

En tal sentido, se explicitará sintéticamente la evaluación parcial de lo avanzado en el semestre, así como los factores críticos identificados, entendiendo como tales a aquellas condiciones relevantes para el cumplimiento de lo programado.

La evaluación se realiza sobre los 3 componentes del Programa; a) Mejoramiento de Barrios, b) Prevención (Subcomponente Goes y Subcomponente Lotes con Servicios) y c) Fortalecimiento Institucional.

a) Mejoramiento de Barrios; dentro de este componente se han considerado los avances respecto de las categorías de inversión directa y complementaria, formulación y seguimiento de proyectos y titulación.

Respecto de la ejecución en la categoría de obras (inversión directa y complementaria), a diciembre acumula una ejecución del 59 % del crédito presupuestal asignado en el ejercicio 2010.

El retraso en el inicio de las obras de Boix y Merino, San Antonio, 19 de Abril-Las Retamas, del subejecutor Intendencia de Montevideo y Los Eucaliptos del subejecutor Intendencia de Paysandú significó que las inversiones anuales previstas para estos barrios haya sido menor que lo planificado.

El día 8 de diciembre se realizó un taller de intercambio convocando a las empresas constructoras que trabajan en el medio con el objetivo de compartir aprendizajes y dificultades de los procesos de ejecución de las obras en los asentamientos y la propuesta del Programa de incluir un rubrado único y ciertas modificaciones a los Pliegos de Licitación de obras.

La categoría de Formulación y Seguimiento de Proyectos, (asistencia técnica tanto de ETMs como de consultores individuales) debe evaluarse distinguiendo entre aquellos proyectos que están en obra, donde el desempeño técnico acompaña la evolución de las mismas y por tanto es consistente en sus porcentajes financieros, de entre aquellos nuevos proyectos a contratarse.

La globalidad de la categoría, presenta al mes de diciembre, un desvío de 40% aproximadamente respecto a lo esperado en el año, puesto que no se han contratado los equipos técnicos para las Muestras en Áreas Precarizadas. En el semestre fue aprobado por el BID el documento Bases de los

Llamados a Expresiones de Interés de Firmas Consultoras para las Muestras de Montevideo y Canelones, enviándose a las respectivas intendencias para su publicación.

Lo que refiere a la Titulación, si bien en lo económico-financiero, su ejecución es poco relevante, debemos resaltar que por primera vez, desde el inicio de las intervenciones, en el año 2000, se ha iniciado el proceso de escrituración en los barrios de Las Malvinas en Montevideo y Maldonado Nuevo en Maldonado, habiéndose registrado en este semestre 16 escrituras y encontrándose 90 lotes con asignación de escribano prontos para escriturar. Por otra parte la Intendencia de Florida aprobó la Resolución de la escrituración de los lotes de Prado Español y la Intendencia de Paysandú aprobó la norma que habilita a la transferencia de la propiedad

El día 30 de setiembre se realizó una jornada con los Subejecutores en condiciones de entregar los títulos de propiedad de los asentamientos con el objetivo de difundir los lineamientos que sostiene Programa al respecto así como el de intercambiar experiencias y lecciones aprendidas.

b) Prevención; respecto de este componente, el desvío mayor entre lo planificado y lo efectivamente realizado se centra en el subcomponente “Lotes con Servicios”. Se realizó la adjudicación de proyectos para 3 departamentos: Artigas con 40 lotes, Maldonado y Paysandú con 16 lotes cada uno.

En el semestre se firmaron los Convenios respectivos con cada una de las tres intendencias involucradas.

Se realizó en este semestre un nuevo llamado a postulación de proyectos para localidades de hasta 50.000 habitantes. Este llamado se encuentra actualmente en la fase de evaluación.

Respecto del subcomponente “Renovación Urbana Goes”, cabe señalar que se ha cumplido con las transferencias de recursos previstas respecto de las obras de explanada del Mercado Agrícola y la plaza de deportes, además de los recursos previstos para el Fondo de Refacción de Viviendas.

Por otra parte se realizaron las licitaciones de obra para la ampliación de la Guardería Inchalá y Peatonal manzana 860, y se realizó el proyecto ejecutivo de la explanada del Mercado Agrícola.

c) Fortalecimiento Institucional; se ha cumplido con lo previsto, manteniéndose la apoyatura en recursos humanos a la DINAVI, para la consolidación del Fondo de Garantías de Alquiler.

La UCP, en tanto, dentro de la definición de este componente, ha realizado el 12 de agosto una jornada de trabajo con los técnicos que bajo este componente asisten a los subejecutores, con el objetivo de establecer compromisos de gestión que redunden en mayor eficiencia y efectividad de las intervenciones del Programa.

II. AVANCES POR COMPONENTE

Componente I: Mejoramiento de Barrios:

a) Se iniciaron las obras de:

- Los Eucaliptus, Empresa Cujó, Paysandú.
- 19 de Abril-Las Retamas, Empresa Lejacir, Montevideo

b) Finalizaron las obras de:

- La Humedad, Empresa CIEMSA, Rivera
- Barrios Unidos, Empresa Montelecnor, Montevideo
- 17 Metros, Empresa CIEMSA, Montevideo.
- Don Bosco, Empresa Cujó, Paysandú.

c) Se iniciaron los trámites licitatorios y se firmarán los contratos de mejoramiento barrial de:

- 6 de Diciembre, sector Norte, Empresa CIEMSA, Montevideo.

I. Se aprobó el proyecto ejecutivo para la licitación de las viviendas de:

- Las Láminas, Artigas.

e) Se firmó contrato con ETM para inicio del proyecto de:

- 6 de Diciembre, sector Sur, ETM Hidrosud, Montevideo.

f) Articulación con otros organismos públicos:

- Se firmó un convenio de cooperación con el CITS – Plan CEIBAL, a los efectos de garantizar la conectividad a todos los barrios del Programa, en el marco de los objetivos de la alfabetización digital y la inclusión social.

La UCP facilitó la base de datos de los barrios, coordinó con las organizaciones barriales para la selección de las zonas de colocación de antenas y su posterior difusión comunitaria, a la vez que el Plan Ceibal como contraparte, ubicará un link en el portal “Ceibal”, el cual contendrá información didácticamente diseñada para apoyar a autoconstructores, apoyo técnico para el mantenimiento de las viviendas, promover el uso responsable de los servicios regularizados y proporcionar acceso a otras direcciones web que contengan información sobre programas y servicios sociales diversos, vinculados a las acciones interinstitucionales del Programa.

- UTE: se reinstaló un espacio de coordinación general entre la UCP y los directores de departamento de la empresa, con dos objetivos: uno, resolver en tiempo real los cambios de normativa que afectan los cronogramas de obra, así como también disminuir los eventos que por cambios de la normativa de la UTE implican mayores costos por sustituciones de materiales. Dos, avanzar en la definición de un mayor alcance de la tarifa social de UTE en cuanto a la potencia que la misma abarca, de modo de favorecer la permanencia en la formalidad del servicio a las familias, lo que implica flexibilizar también los mecanismos de reconocimiento de las deudas anteriores a la regularización.

Por otra parte se firmó un convenio con el organismo con el objetivo de suministrar lámparas de bajo consumo para las viviendas en proceso de regularización por parte del Programa con la finalidad de promover una cultura de uso eficiente de los recursos energéticos y asimismo cuidar el entorno y nuestro medio ambiente. Durante este semestre se distribuyeron las lámparas (un promedio de 5 unidades por vivienda) en los asentamientos Barrios Unidos, 17 Metros, 6 de Setiembre – Villa Holandesa, Cerro Carmelo, Don Bosco, Misiones y La Humedad. Está previsto firmar ampliaciones sucesivas de este convenio para ir cubriendo la totalidad de asentamientos del Programa.

g) Plan Quinquenal de Viviendas del MVOTMA:

El Programa ha continuado trabajando en la línea de fortalecer e incrementar su participación en todos los ámbitos de coordinación del Ministerio. Particularmente se ha explicitado el conocimiento y competencia en el diseño de metodologías de intervención en la precariedad y pobreza urbana, prioridad de esta administración, por lo cual se asignó a la UCP colaborar en el diseño y supervisión del Plan Nacional de Relocalizaciones, definido como Lineamiento Estratégico 1 del Plan Quinquenal del Ministerio.

Otra de las tareas asignadas por el Ministerio a la UCP es la planificación y supervisión de los proyectos de mejoramiento barrial de los asentamientos propiedad del MVOTMA definido dentro del Lineamiento Estratégico 2 del Plan Quinquenal.

h) Relacionamiento con Subejecutores:

Se han mantenido entrevistas con los Intendentes electos con dos objetivos:

1.- ratificar los compromisos de gestión orientados a mejorar sustantivamente los plazos de implementación de los proyectos, así como la asignación de recursos adicionales para garantizar el cumplimiento de los objetivos generales del Programa hacia la población, con Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado.

2.- acelerar el proceso de escrituración de los barrios ya intervenidos por el Programa, aportando la UCP los servicios notariales bajo convenio con la Asociación de Escribanos. Las entrevistas se han realizado con los Intendentes de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Colonia, Canelones, Cerro Largo, Durazno, Florida y Rivera.

i) Proyección año 2011:

Respecto de la ejecución presupuestal, se han tomado medidas tendientes a corregir el desfasaje, ajustando los cronogramas de obra con las Intendencias y empresas, de modo de manejar información afinada sobre los porcentajes mensuales de avance.

En el primer semestre está previsto dar comienzo a las obras de 6 de Diciembre sector Norte y viviendas de Las Láminas.

Se prevé continuar con el proceso licitatorio de Firms Consultoras para las Muestras de Mejoramiento de las Áreas Precarias de Montevideo y Canelones con el objetivo de poder comenzar los trabajos en el cuarto trimestre de 2011.

También está previsto para 2011 comenzar el proceso licitatorio de Firms Consultoras de cuatro proyectos que estaban en la cartera del Programa desde el quinquenio anterior. Tal es el caso de Mailhos, Campichuelo – Itapé, El Tanque – Villa Prosperidad y Parque Cauceglia.

Respecto a titulación se prevé para el primer semestre de 2011 iniciar la escrituración de Prado Español en Florida y que las Juntas Departamentales de Canelones, Salto, Cerro Largo y Río Negro aprueben los decretos para la escrituración de los lotes.

II. Componente 2: Prevención de Asentamientos

Subcomponente 2.1. Renovación Urbana de la zona del Mercado Agrícola – Goes:

a) Obras en espacio público:

Peatonal 860: Se realizó por segunda vez el llamado a licitación abreviada para dicha obra. Concluido el proceso de vista de la pre adjudicación.

Explanada del Mercado: Se realizó un nuevo proyecto ejecutivo ajustado a los montos destinados a esta actividad.

b) Obras en servicios comunitarios:

Guardería Inchalá: Se realizó el proceso licitatorio, se llegó a la etapa de preadjudicación.

Plaza de Deportes Nro. 2: Se firmó el convenio tripartito. Se empezó la elaboración del proyecto ejecutivo con el Ministerio de Deportes y Turismo y apoyo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

c) Fondo Rotatorio para el Mejoramiento y Mantenimiento del Stock habitacional.

Se realizaron en forma paralela: el estudio socio-económico de los solicitantes, el estudio notarial de las propiedades y el relevamiento de las fincas.

A partir de esto se elaboró en forma conjunta con los vecinos la propuesta de obras en cada préstamo, y se solicitaron por parte de los vecinos presupuestos para las mismas.

Se constituyó por Resolución Municipal 4836/10 la Comisión para la evaluación y aprobación de solicitudes del Fondo de Préstamos para Refacciones de viviendas en el Barrio Goes del Programa Piloto de Revitalización del Barrio Goes-Renová Goes, la cual comenzó a funcionar en el mes de noviembre.

Se articuló con el Servicio de Contralor de la Edificación la forma de dar trámite a la exoneración de la tasa del Permiso de Construcción.

Fue aprobado por Resolución Municipal N° 6038/10 el texto del convenio a firmar entre los solicitantes y la Intendente de Montevideo.

Se aprobaron por parte de la Comisión para la evaluación y aprobación de solicitudes del Fondo de Préstamos para Refacciones la firma de 8 convenios. Habiendo procesado otras 19 solicitudes para proceder a la firma.

Se firmó un nuevo convenio de transferencia del total de los fondos (Resolución Municipal N° 3907/10)

d) Fondo de Mejora Social y Comunitaria

Se aprobó el texto del convenio de transferencia y el reglamento de funcionamiento del Fondo por Resolución Municipal Nro. 252/11, a la espera de la intervención del Tribunal de Cuentas.

e) Apoyo a la refacción de Mercado Agrícola

Se aprobó el texto del convenio de transferencia por Resolución Municipal Nro.23/11, a la espera de la intervención del Tribunal de Cuentas.

Se elaboraron las memorias, presupuestos de oficina y recaudos gráficos.

d) Consejo Goes: Se participó de las reuniones preparatorias intra-municipales y de la reunión del Consejo Goes.

Subcomponente 2.2. Lotes con Servicios:

Se firmaron los convenios con las tres intendencias involucradas en los tres proyectos seleccionados del primer llamado de diciembre de 2009: Artigas, Maldonado y Paysandú. Se comenzó a trabajar con cada una de ellas a los efectos de avanzar en los proyectos a ser licitados. Para cada proyecto la UCP encomendó al técnico referente de cada departamento la asistencia técnica y supervisión de los proyectos.

Fue aprobado por el BID que para la nueva postulación de proyectos el límite de habitantes por localidad sea de 50.000 para no excluir localidades de varios departamentos que tenían interés de postular.

Se realiza una nueva convocatoria a los Gobiernos Departamentales para postular proyectos cuya fecha de cierre es enero de 2011.

Se continúa evaluando con DINAVI la adecuación de los costos de las obras y de las viviendas de manera de favorecer el financiamiento.

III. Componente 3: Fortalecimiento Institucional

a) UCP: La empresa QUANAM culminó el diseño informático del Sistema de Gestión Evaluación y Monitoreo del Programa.

Al finalizar el semestre el sistema informático se encuentra totalmente diseñado y en condiciones de comenzar el período de prueba. Llevada a cabo esta última etapa sólo restará la migración de datos del sistema anterior para su puesta en producción.

En diciembre de 2010 se realizó la selección de técnicos para cubrir los cargos vacantes que existían en el área de Mejoramiento Barrial, procediéndose a la selección de dos arquitectos y tres asistentes sociales que se incorporaron al equipo a partir de 2011.

En el primer semestre se cubrirán los dos cargos vacantes en la UEM por renuncia de dos consultores. Se adjunta nuevo organigrama de la UCP.

b) Se realizaron reuniones de coordinación con las autoridades designadas en las divisiones contrapartes de la UCP en las Intendencias de Montevideo y Canelones, dada la relevancia en la asignación de financiamiento del Programa, abordando el cometido del fortalecimiento institucional que se brinda y con el objetivo de alcanzar un dimensionamiento adecuado a las capacidades departamentales y los proyectos en curso.

El objetivo del fortalecimiento institucional es garantizar a cada administración las capacidades técnicas para cumplir con los compromisos que han asumido con la población y con el Programa, lo cual es ratificado en dicha instancia, a la vez que se identifican aspectos sustantivos de la gestión municipal que serán considerados para que dicho fortalecimiento pueda efectivamente dar cuenta de su finalidad.

Dentro de esta categoría, se ha realizado en este semestre una jornada de evaluación y puesta en común de información, que permita avanzar en la construcción de metas compartidas para mejorar la integralidad de la intervención del Programa.

Se difundió e informó a los técnicos de fortalecimiento institucional, así como a las autoridades departamentales, del avance actual del Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación del Programa, acordando la realización de reuniones de trabajo en cada una de las oficinas municipales.

III. Cumplimiento de Cláusulas Contractuales

1. En el presente numeral se establece el estado de cumplimiento de las cláusulas contractuales que tuvieron vencimiento en el año 2010:

Cláusula	Plazo contractual	Estado Actual de Cumplimiento	
Artículo 4.07- Estado del Fondo Rotatorio al 30-06-10	31.08.10	Cumplido	En archivo revisado en Visita de Inspección
Artículo 6.04. literal (b) Recursos adicionales (demostración de contrapartida) del ejercicio 2010	28.02.10	Cumplido	Presentado por Nota PIAI: N° 149/2010 Cumplida en Nota BID CSC/CUR-PDP-602/2010
Artículo 6.04. literal (b) Recursos adicionales (demostración de contrapartida) del ejercicio 2011	28.02.11	Enviado al BID	Presentado por Nota PIAI: N° 196/2011/s
Artículo 7.03(a) (iii) Informes y estados financieros al 31.12.09	30.04.10	Cumplido	Presentado por Nota PIAI: N° 151/2010/s Cumplida en Nota BID CSC/CUR-PDP-1093/2010
Estipulaciones Especiales			
Cláusula 7.03(a)(i)-Informes semestrales de progreso del 1er. semestre de 2010.	31.08.10	Cumplido	Cumplida en Nota BID CSC/CUR-FMM-2711/2010
Plan operativo Anual año 2010	28.02.10	Cumplido	Presentado por Nota PIAI: N° 154/2010/s Nota BID CSC/CUR-FMM-734/2010
Plan operativo Anual año 2011		Enviado al BID	Presentado por Nota PIAI: N°73/2011/s

IV. Indicadores y Resultados (Marco Lógico)

Cuadro 1		
Préstamo 2052		
Indicadores de impacto y efectos directos		
	Efectos directos esperados al final de la ejecución	Efectos directos alcanzados
Objetivo de Desarrollo	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población residente en asentamientos irregulares y prevenir la formación de nuevos asentamientos.	<p>En el segundo semestre de 2010 se terminaron cuatro obras, se iniciaron dos obras que se suman a las diez obras en ejecución del semestre anterior.</p> <p>En el Componente de Prevención , subcomponente revitalización de Goes, se volvió a realizar la licitación de la peatonal en la manzana 860, se realizó la licitación de la Guardería Inchalá y se realizó el proyecto ejecutivo de la Explanada del Mercado Agrícola.</p> <p>En el subcomponente de Lotes con Servicios, se firmaron los convenios con las intendencias de Maldonado, Artigas y Paysandú y se realizó una segunda convocatoria a las intendencias para la postulación de proyectos.</p>
Indicadores	<p>4.688 beneficiarios en 22 proyectos de regularización de AI, 3.039 familias beneficiadas por proyectos bajo la modalidad AP.</p> <p>Reducción de 1% anual en la tasa de formación de nuevos asentamientos con relación a la Línea de Base de 2006 (696 asentamientos).</p>	<p>763 hogares beneficiarios en 6 proyectos terminados. (Salto Nuevo, Sta. Teresita, 17 Metros, Don Bosco, Barrios Unidos y La Humedad) donde residen 2780 personas</p> <p>El número actual de asentamientos irregulares es 507.</p> <p>Esta cantidad surge de restar, a la cifra originalmente relevada por INE-PIAI (676), 22 conjuntos habitacionales, 34 asentamientos regularizados y en vías de regularización por parte de organismos públicos y 111 asentamientos regularizados y con inversión prevista por parte del PIAI.</p> <p>En 2011 el INE realizará un Censo Nacional que permitirá estimar con precisión la tasa efectiva de formación de nuevos asentamientos.</p>

Cuadro 2
Préstamo 2052
Indicadores de resultados y productos
Parte 1: Componente 1

	Resultados esperados terminada la ejecución	Resultados o productos alcanzados
Componente 1	<p>MEJORAMIENTO DE BARRIOS</p> <p>Mejoramiento urbano (infraestructura básica, sanitaria y ambiental), servicios sociales y otorgamiento de títulos de propiedad en asentamientos irregulares objeto del Programa.</p>	<p>A diciembre 2010 el estado de la cartera de 27 proyectos del PIAI es el siguiente:</p> <p>A diciembre 2010 el estado de la cartera de proyectos del PIAI es el siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 proyectos de mejoramiento barrial concluidos, con 763 hogares beneficiarios ((Barrio 17 Metros, Barrio Don Bosco, Barrios Unidos, La Humedad, Salto Nuevo y Santa Teresita), donde residen 2.780 personas. • 10 proyectos en ejecución de obra (18 de mayo - Juana de América, 19 de abril - Las Retamas, 25 de Agosto - Santa María de Colón, Asencio, Barrio Los Eucaliptus, Boix y Merino, Cerro Carmelo, Misiones, San Antonio, Villa Holandesa - 6 de setiembre), con 2.098 hogares beneficiarios. • 3 proyectos en licitación de obra (6 de diciembre, La esperanza y Las Láminas), con 706 hogares beneficiarios. • 3 proyectos en etapa de preparación de Proyecto Ejecutivo (Cerro del Estado, San Antonio III y Santa María de Piedras Blancas) que atenderán a 551 hogares beneficiarios . • 4 proyectos en etapa de preparación de Proyecto Global (6 de Diciembre Sur, Asociación Civil Esperanza, El Aperó - Nuevo Colón y Nuestros Hijos), donde residen 708 hogares beneficiarios. • 4 proyectos en etapa de carta consulta(Campichuelo – Itapé, El Tanque – Villa Prosperidad, Mahilos - Municipal 18, Parque Cauceglia), con 560 hogares beneficiarios. <p>A la fecha se en proceso la contratación de las Firmas Consultoras que realizarán los proyectos de las dos Áreas Precarias (muestras del nuevo esquema de intervención territorial del Programa). La Intendencia de Canelones realizó la publicación del Llamado a Expresiones de Interés y la de Montevideo está evaluando la fecha del llamado.</p>



Subcomponentes	1.1 Inversiones Directas (infraestructura, equipamientos sociales, reasentamiento, regularización de las propiedades)	<p>En los proyectos terminados, el Programa construyó 48 viviendas de realojos, entregó 119 canastas para la refacción y construcción de SSHH, realizó 360 conexiones a la red de saneamiento, 291 a la red de agua potable, 171 conexiones eléctricas, 2.435 metros de redes de agua potable, 4.859 de saneamiento y 4.095 de electricidad. Se construyeron y mejoraron 37.444 metros cuadrados de vialidad y 13 equipamientos sociales y recreativos, como un Club de jóvenes, CAIF, plazas y canchas deportivas.</p> <p>Nota: Estos datos provienen de informes recibidos por el Programa, y no de una evaluación independiente, la cual se realizará, por razones de economía de escala, en grupos de al menos 5 asentamientos con obras finalizadas. Al igual que las anteriores, esta evaluación será contratada a un equipo interdisciplinario y estará orientada a la identificación de resultados e impactos primarios desde el punto de vista urbanístico y social.</p>
	1.2 Obras Complementarias	El 67% (4 de 6) de los proyectos terminados ha construido una obra complementaria: nivelación de terrenos, vialidad, y equipamiento barrial.
	1.3 Desarrollo Comunitario y Preinversión (educación sanitaria y ambiental e implantación de servicios sociales de atención y otros)	En el 100% de los proyectos se han realizado actividades para el mejor uso de las obras construidas. Los informes técnicos indican que permanecen niveles organizativos sobre propuestas de la población.

Indicadores	Indicadores Componente 1	Unidad	Meta al finalizar la ejecución	Resultado a la fecha
	Indicadores	1.1.1 Proyectos de mejoramiento urbano ejecutados, en los cuales el 100% de las familias tiene acceso a servicios de agua, alcantarillado, drenajes pluviales y electricidad y al accesibilidad vial ha mejorado, permitiendo el tránsito de vehículos de transporte colectivo y de aseo urbano en por lo menos una vía principal.	Proyectos	25
	1.1.2 Asentamientos beneficiados – una vez completadas las obras- tienen por lo menos un servicio de guardería infantil, escuela o centro de salud	%	100	100
	1.1.3 Predios con regularización dominial y titulación de los beneficiarios del proyectos terminados del Programa	%	100	0
	1.3.1 Asentamientos beneficiados – en los que una vez completadas las obras- funciona una organización comunitaria	%	90	100(*) idem nota ant.

Cuadro 2
Préstamo 2052
Indicadores de resultados y productos
Parte 2: Componente 2

	Resultados esperados al final de la ejecución	Resultados o productos alcanzados
Componente 2	PREVENCION DE ASENTAMIENTOS Revitalización de la zona del Mercado Agrícola en el barrio Goes.	
subcomponentes	2.1 Revitalización de la zona del Mercado Agrícola en el barrio Goes.	Está en ejecución del Fondo de refacción y mejoras del stock habitacional.
	2.2 Lotes con servicios	Se adjudicaron 72 lotes entre los departamentos de Maldonado, Paysandú y Artigas y se firmaron los Convenios con las respectivas intendencias. Se lanzó una segunda convocatoria a las intendencias para postular proyectos.

	Indicadores Componente 2	Unidad	Meta al finalizar la ejecución	Resultado a la fecha
Indicadores	2.1 Al finalizar el programa se han construido o mejorado 200 viviendas para alquiler y 300 viviendas en propiedad que no superan los valores establecidos por los parámetros de vivienda social del MVOTMA.	Viviendas	200	
		Viviendas	300	-
	2.2 Al final del programa 250 familias son adjudicatarias de lotes con servicios, habitan en los mismos y cuentan con los materiales necesarios para la ampliación de sus viviendas básicas.	Familias	250	72
	Al final la ejecución del proyecto se ha incrementado la oferta de vivienda para mejorar y mantener el stock habitacional generando incentivos para la puesta en alquiler de las unidades recuperadas.	US\$		135.000

Cuadro 2
Préstamo 2052
Indicadores de resultados y productos
Parte 3: Componente 3

	Resultados esperados al final de la ejecución	Resultados o productos alcanzados
Componente 3	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DINAVI UCP GD	
Sub componentes	3.1.1 DINAVI. Desarrollar un enfoque integral en la política de alquileres	El Sistema de Garantías de Alquiler está operativo en todo el país, siendo priorizado en el Plan Quinquenal para incrementar la operación con subsidios. Al 31 de diciembre de 2010 están en funciones 11 recursos humanos en DINAVI.
	3.1.2 DINAVI. Ampliar la escala de los Fondos de Garantía	Se integra a la ANV para elaborar una política de alquileres que trascienda el sistema de garantía y subsidio en el quinquenio.
	3.2 UCP	El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación informatizado (SGEyM) se encuentra diseñado y listo para comenzar el período de prueba que permitirá corregir posibles errores. Esta es la última etapa previa a la puesta en producción del mismo.
	3.3 Intendencias Municipales	Al 31 de diciembre de 2010 están en funciones 24 recursos humanos en las Intendencias de Montevideo, Canelones, Colonia y Paysandú.

Indicadores Componente 3	Unidad	Meta al finalizar la ejecución	Resultado a la fecha
3.1.1 Propuesta para mejorar el funcionamiento del sector de alquileres.	Propuesta Garantías anuales	1	1
3.1.2 Fondo de Garantía ampliado a 2.000 garantías anuales		2000	s/d(*)
3.2 El Sistema de Gestión, Monitoreo y Evaluación es utilizado como la herramienta oficial de información y de gestión del ciclo de inversiones del programa.	Sistema	1	0
3.3 El número y monto de recursos para la contratación de recursos humanos para las GDs se reduce gradualmente empezando al segundo año de ejecución del programa.	Contratos	23	11 MVOTMA 24 GD

(*) El Sistema de Garantías de Alquiler funciona en el ámbito de la DINAVI, manteniendo como fortalecimiento institucional financiado por el Programa, 11 recursos humanos que se desempeñan como analistas de crédito, por lo cual se readejarán los instrumentos para actualizar la información, cuyas metas están en relación directa con la priorización presupuestal de la DINAVI.

Cuadro 3
Préstamo 2052
Indicadores de Gestión

Indicador	Valor al semestre anterior	Valor Actual	Sentido o de la variación / calificación del valor ¹
1. Generales			
% de desembolsos del préstamo	BID- 17,45%	BID- 27,26%(*)	
Pari-passu real / Pari-passu contractual	BID-100% Local- 100%	BID-100% Local- 100%	
Meses de prórroga para el último desembolso de ejecución del proyecto	No corresponde	No corresponde	
% de desembolsos / % del plazo total transcurrido	BID- 58,18%	BID- 68,15% (*)	
% de compromiso / % del plazo total transcurrido			
2. Adquisiciones			
Porcentaje de cumplimiento del PDA (en número de procesos y montos), desagregado por bienes y servicios de consultoría y por modalidad (LPI; LPN; Contratación Directa, etc.).	30% de cumplimiento en montos. 100% en números de procesos (14/14)	63,95% de cumplimiento en montos 75% en números de procesos (3/4)	
Número y porcentaje de compras y contrataciones realizadas, no incluidas originalmente en el PDA	0 en obras.	0 en obras	
Tiempos promedio por tipo de proceso por modalidad (LPI; LPN; Contratación Directa, etc.).	LPN = 6,4	LPN = 10,8	Negativo
Número de procesos fracasados por tipo	1 Licitación declarada desierta	1 Licitación declarada desierta	Sin cambios
Número de consultas por proceso	Este registro es llevado por los GD	Este registro es llevado por los GD	Sin cambios
Número de quejas recibidas y protestas por proceso	0	1	Negativo

¹ Indicar si el cambio es positivo o negativo; o bien calificar con colores [rojo, verde o amarillo] de acuerdo a la interpretación que se haga respecto del valor del indicador

Cuadro 3
Préstamo 2052
Indicadores de Gestión

Indicador	Valor al semestre anterior	Valor Actual	Sentido o de la variación / calificación del valor
Número y porcentaje de procesos adjudicados por montos que difieren más de un 20% del presupuesto referencial	0% (0/3)	0% (0/2)	Sin cambios
Número y porcentaje de procesos (expost y exante) observados por el Banco	0	0	Sin cambios
Número de Observaciones significativas realizadas en las Visitas de Inspección de Adquisiciones del BID.	-	-	Sin cambios
3. Financieros			
% de cumplimiento de ejecución financiera del POA	Total 28%	Total 87,56%	
Porcentaje de desvío en el Pronóstico de Desembolsos	BID- 0 %	BID- 0%	
Sumatoria de saldos diarios del fondo rotatorio con más de 120 días	0	0	
Número de observaciones significativas a los EFAS	0	0	
Demoras en el cumplimiento de las observaciones de la Auditoría	0	0	
Número de solicitudes de desembolso observadas por el Banco	0	0	Sin cambios
Número de observaciones significativas realizadas en las Visitas de Inspección del Banco	No corresponde	0	
4. Supervisión			
Número de acciones de fortalecimiento Institucional Cumplidas / Programadas	22 GD 14 MVOTMA	24 GD 11 MVOTMA	Positivo
Número real de proyectos en ejecución / previstos en el POA	100% 14 en obra /14 previstos	83% 10 en obra / 12 previstos	Negativo
Número real de proyectos terminados / previstos en el POA	100% 2/2	75% 6/8	Negativo
Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados por la UCP	sd	sd	


Cuadro 3
Préstamo 2052
Indicadores de Gestión

Indicador	Valor al semestre anterior	Valor Actual	Sentido o de la variación / calificación del valor
Número y Porcentaje de Informes de Consultoría observados por el BID	sd	sd	
Atraso promedio en las entregas de Anteproyectos	sd	sd	
Atraso promedio en las entregas de Proyectos Ejecutivos	103 días (total de PE recibidos)	sd	
Número de observaciones significativas realizadas por la UCP en las visitas de supervisión a los proyectos	sd	sd	
Número de observaciones significativas realizadas por el BID en las visitas de inspección técnica, misiones, etc.	No corresponde	0	
Atraso promedio en las entregas provisionarias de las obras	3,3 meses	7 meses	Negativo
Atraso promedio en las entregas definitivas de las obras	No corresponde	No corresponde	
Número de observaciones significativas realizadas en la evaluación	No corresponde	No corresponde	
Atraso promedio en las entregas de títulos de propiedad	-	-	

(*) calculado en base anual, valores acumulados

**Programa Mejoramiento de Barrios
 Préstamo BID No.2052/OC-UR**

Febrero, 2011.-



Inversión financiada con el Préstamo BID N° 2052/OC-UR

en U\$S al 31 de diciembre de 2010

Componente, subcomponente, categoría	Inversión Acumulada al 30.06.10			Inversión del periodo			Inversión Acumulada al 31.12.10		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total
Mejoramiento de Barrios	9.454.784	3.801.010	13.255.794	13.356.937	5.045.968	18.402.905	22.811.722	8.846.978	31.658.699
Intervenciones en Barrios	9.061.732	3.663.529	12.725.261	12.698.443	4.832.444	17.530.886	21.760.175	8.495.973	30.256.148
Inversiones directas	8.529.198	3.512.089	12.041.287	12.009.291	4.559.909	16.569.200	20.538.489	8.071.997	28.610.487
Obras complementarias	532.534	151.091	683.626	656.123	267.874	923.997	1.188.658	418.965	1.607.622
Titulación		349	349	33.028	4.662	37.690	33.028	5.011	38.039
Proyectos	393.052	137.481	530.533	658.495	213.524	872.019	1.051.547	351.005	1.402.552
Formulación de proyectos ETM	10.840	2.385	13.225	115.096	9.161	124.257	125.936	11.546	137.482
Formulación de proyectos consultorias		1.394	1.394	-	13.491	13.491		14.885	14.885
Seguimiento y ejecución de proyectos ETM	285.989	54.827	340.816	426.934	77.340	504.274	712.923	132.167	845.090
Seguimiento y ejecución de proyectos consultorias	96.223	78.875	175.098	116.465	113.533	229.998	212.688	192.408	405.096
Prevención de Asentamientos	41.945	22.969	64.914	32.512	9.545	42.057	74.457	32.514	106.971
Renovación urbana Goes	41.945	22.969	64.914	32.512	9.545	42.057	74.457	32.514	106.971
Lotes con servicio			-	-	-	-			-
Fortalecimiento Institucional	479.025	179.988	659.013	226.088	52.331	278.420	705.114	232.319	937.432
UCP		1.315	1.315	-	-1.315	-1.315			-
Fortalecimiento subejecutores	305.188	169.166	474.354	154.181	53.536	207.717	459.369	222.702	682.071
Equipamiento		9.507	9.507	-	110	110		9.617	9.617
Fortalecimiento DINAVI	173.837		173.837	71.907	-	71.907	245.744		245.744
Administración	504.023	472.765	976.788	245.090	165.108	410.198	749.113	637.872	1.386.986
Consultorias UCP	493.043	265.098	758.141	245.090	57.271	302.361	738.133	322.369	1.060.502
Gastos de funcionamiento		132.697	132.697	-	39.617	39.617		172.314	172.314
Viáticos		3.303	3.303	-	2.796	2.796		6.099	6.099
Auditoría	10.980	8.540	19.520	-	-	-	10.980	8.540	19.520
Evaluación intermedia y final			-	-	-	-			-
Gastos administración PNUD		63.127	63.127	-	65.424	65.424		128.551	128.551
Total	10.479.778	4.476.731	14.956.509	13.860.628	5.272.952	19.133.580	24.340.406	9.749.683	34.090.088

Saldo de Inversión financiada con el Préstamo BID N° 2052/OC-UR

en U\$S al 31 de diciembre de 2010

Componente, subcomponente, categoría	Total del financiamiento			Inversión al 31/12/10			Sdo del Préstamo al 31/12/10		
	BID	Local	Total	BID	Local	Total	BID	Local	Total
Mejoramiento de Barrios	57.730.000	20.970.000	78.700.000	22.811.722	8.846.978	31.658.699	34.918.278	12.123.022	47.041.301
Intervenciones en Barrios	53.150.000	19.890.000	73.040.000	21.760.175	8.495.973	30.256.148	31.389.825	11.394.027	42.783.852
Inversiones directas	51.060.000	18.060.000	69.120.000	20.538.489	8.071.997	28.610.487	30.521.511	9.988.003	40.509.513
Obras complementarias	1.290.000	1.830.000	3.120.000	1.188.658	418.965	1.607.622	101.342	1.411.035	1.512.378
Titulación	800.000	0	800.000	33.028	5.011	38.039	766.972	-5.011	761.961
Proyectos	4.580.000	1.080.000	5.660.000	1.051.547	351.005	1.402.552	3.528.453	728.995	4.257.448
Formulación de proyectos ETM	1.490.000	320.000	1.810.000	125.936	11.546	137.482	1.364.064	308.454	1.672.518
Formulación de proyectos consultorias	240.000	60.000	300.000	0	14.885	14.885	240.000	45.115	285.115
Seguimiento y ejecución de proyectos ETM	2.670.000	660.000	3.330.000	712.923	132.167	845.090	1.957.077	527.833	2.484.910
Seguimiento y ejecución de proyectos consultorias	180.000	40.000	220.000	212.688	192.408	405.096	-32.688	-152.408	-185.096
Prevencion de Asentamientos	7.900.000	6.500.000	14.400.000	74.457	32.514	106.971	7.825.543	6.467.486	14.293.029
Renovacion urbana Goes	3.600.000	5.300.000	8.900.000	74.457	32.514	106.971	3.525.543	5.267.486	8.793.029
Lotes con servicio	4.300.000	1.200.000	5.500.000	0	0	0	4.300.000	1.200.000	5.500.000
Fortalecimiento Institucional	2.300.000	500.000	2.800.000	705.114	232.319	937.432	1.594.886	267.681	1.862.568
UCP	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000
Fortalecimiento subejecutores	1.590.000	500.000	2.090.000	459.369	222.702	682.071	1.130.631	277.298	1.407.929
Equipamiento	40.000	0	40.000	0	9.617	9.617	40.000	-9.617	30.383
Fortalecimiento DINAVI	600.000	0	600.000	245.744	0	245.744	354.256	0	354.256
Administración	2.070.000	2.030.000	4.100.000	749.113	637.872	1.386.986	1.320.887	1.392.128	2.713.014
Consultorias UCP	1.900.000	700.000	2.600.000	738.133	322.369	1.060.502	1.161.867	377.631	1.539.498
Gastos de funcionamiento	0	580.000	580.000	0	172.314	172.314	0	407.686	407.686
Viáticos	0	20.000	20.000	0	6.099	6.099	0	13.901	13.901
Auditoría	70.000	0	70.000	10.980	8.540	19.520	59.020	-8.540	50.480
Evaluación intermedia y final	100.000	20.000	120.000	0	0	0	100.000	20.000	120.000
Gastos administración PNUD	0	710.000	710.000	0	128.551	128.551	0	581.449	581.449
Total	70.000.000	30.000.000	100.000.000	24.340.406	9.749.683	34.090.088	45.659.594	20.250.317	65.909.912

Unidad de Coordinación del Programa

(montos en U\$S estadounidenses)

31 de diciembre de 2010

	Honorario iva incl.	Plazo (meses)	Total \$ inc. IVA	Total U\$S IVA inc.
Total UCP			6.897.110	340.902
Honorarios			6.111.820	301.174
Coordinación			1.541.574	72.726
Coordinador	73.767	6,0	442.604	22.083
Gerente Técnico	60.368	6,0	352.147	14.566
Secretaria	23.500	6,0	140.998	7.035
Chofer	31.771	6,0	190.627	8.325
Administrativo	23.500	6,0	140.998	7.035
Administrativo	23.500	6,0	140.998	7.035
Auxiliar	22.200	6,0	133.202	6.646
Mejoramiento de Barrios			2.145.812	107.484
Técnico Supervisor	27.810	5,0	139.050	6.907
Técnico Supervisor	39.712	6,0	238.273	11.889
Técnico Supervisor	39.712	5,0	198.561	10.436
Técnico Supervisor	39.712	6,0	238.273	11.889
Técnico Supervisor	39.712	6,0	238.273	11.889
Técnico Supervisor	39.712	6,0	238.273	11.889
Técnico Supervisor	39.712	6,0	238.273	11.889
Técnico Supervisor	31.771	6,0	190.627	9.511
Técnico Supervisor	31.771	6,0	190.627	9.511
Técnico Supervisor	27.810	6,0	166.859	8.325
Administrativo	11.453	6,0	68.720	3.351
Administración y Finanzas			994.239	49.606
Técnico Supervisor	39.712	6,0	241.627	12.056
Tecnico Supervisor part- time	19.855	6,0	147.193	7.343
Auxiliar contable part-time	16.995	6,0	101.968	5.088
Administrativo	27.810	6,0	166.859	8.325
Administrativo	27.810	6,0	169.733	8.469
Administrativo	27.810	6,0	166.859	8.325
Unidad de Evaluación y Monitoreo			833.580	41.591
Técnico Supervisor	39.712	6,0	238.273	11.889
Técnico Supervisor	38.541	6,0	231.246	11.538
Tecnico Supervisor	31.771	6,0	190.627	9.511
Técnico Supervisor	28.905	6,0	173.433	8.653
Adquisiciones			208.481	10.402
Técnico Supervisor	34.747	6,0	208.481	10.402
Informática			388.136	19.366
Técnico Supervisor	27.810	6,0	166.859	8.325
Técnico Supervisor	36.879	6,0	221.276	11.040
Gastos Generales			785.290	39.727
Equipamiento	-		2.232	110
Gastos Generales	-		783.058	39.617

Desembolsos Préstamo BID N° 2052/OC-UR

(en U\$S) al 31 de diciembre de 2010

Componente, subcomponente, categoría		Total del financiamiento			Desembolsos al 31/12/10									Saldo del Préstamo al 31/12/10		
		BID	Local	Total	Justificados		Pendiente de justificar		Anticipos Sub-ejecutores		Total Desembolsos			BID	Local	Total
					BID	Local	BID	Local	BID	Local	BID	Local	Total			
1	Mejoramiento de Barrios	57.730.000	20.970.000	78.700.000	14.106.205	3.778.749	2.085.302	3.400.614	74.241	7.028.273	16.265.748	14.207.636	30.473.384	41.464.252	6.762.364	48.226.616
1,1	Intervenciones en Barrios	53.150.000	19.890.000	73.040.000	13.362.562	3.501.760	1.903.612	3.326.598	74.241	7.028.273	15.340.415	13.856.631	29.197.046	37.809.585	6.033.369	43.842.954
1,1,1	Inversiones Directas	51.060.000	18.060.000	69.120.000	12.480.753	3.293.700	1.862.463	3.161.814	74.241	7.028.273	14.417.457	13.483.787	27.901.244	36.642.543	4.576.213	41.218.756
1,1,2	Obras Complementarias	1.290.000	1.830.000	3.120.000	870.387	208.060	19.543	159.774			889.930	367.834	1.257.764	400.070	1.462.166	1.862.236
1,1,3	Titulación	800.000	0	800.000	11.422		21.606	5.011			33.028	5.011	38.038	766.972	-5.011	761.962
1,2	Proyectos	4.580.000	1.080.000	5.660.000	743.643	276.989	181.690	74.016	0	0	925.333	351.005	1.276.338	3.654.667	728.995	4.383.662
1,2,1	Formulación de proyectos ETM	1.490.000	320.000	1.810.000			125.936	11.546			125.936	11.546	137.482	1.364.064	308.454	1.672.518
1,2,2	Formulación de proyectos Consultorias	240.000	60.000	300.000		9.741		5.143			0	14.885	14.885	240.000	45.115	285.115
1,2,3	Seguimiento y Ejecución de proyectos ETM	2.670.000	660.000	3.330.000	571.863	118.263	14.846	13.904			586.709	132.167	718.876	2.083.291	527.833	2.611.124
1,2,4	Seguimiento y Ejecución de proyectos Consultorias	180.000	40.000	220.000	171.780	148.985	40.908	43.423			212.688	192.408	405.095	-32.688	-152.408	-185.095
2	Prevencion de Asentamientos	7.900.000	6.500.000	14.400.000	64.748	27.194	9.709	5.320	109.000	46.514	460.962	79.028	539.990	7.439.038	6.420.972	13.860.010
2,1	Renovacion Urbana Goes	3.600.000	5.300.000	8.900.000	64.748	27.194	9.709	5.320	109.000	46.514	460.962	79.028	539.990	3.139.038	5.220.972	8.360.010
2,2	Lotes con Servicio	4.300.000	1.200.000	5.500.000				0		0	0	0	0	4.300.000	1.200.000	5.500.000
3	Fortalecimiento Institucional	2.300.000	500.000	2.800.000	625.977	208.222	79.136	24.097	522.153	0	975.607	232.319	1.207.926	1.324.393	267.681	1.592.074
3,1	UCP	70.000	0	70.000				0			0	0	0	70.000	0	70.000
3,2	Fortalecimiento Subejecutores	1.590.000	500.000	2.090.000	405.954	198.837	53.415	23.865	270.494		729.863	222.702	952.565	860.137	277.298	1.137.435
3,3	Equipamiento	40.000	0	40.000		9.385		231			0	9.617	9.617	40.000	-9.617	30.383
3,4	Fortalecimiento DINAVI	600.000	0	600.000	220.023		25.721	0	251.659	0	245.744	0	245.744	354.256	0	354.256
4	Administracion	2.070.000	2.030.000	4.100.000	669.346	514.601	79.767	123.272	270.494	0	1.019.607	637.872	1.657.480	1.050.393	1.392.128	2.442.520
4,1	Consultorias UCP	1.900.000	700.000	2.600.000	658.366	313.695	79.767	8.674	270.494		1.008.627	322.369	1.330.996	891.373	377.631	1.269.004
4,2	Gastos de Funcionamiento	0	580.000	580.000		127.524		44.790			0	172.314	172.314	0	407.686	407.686
4,3	Viaticos	0	20.000	20.000		1.715		4.384			0	6.099	6.099	0	13.901	13.901
4,4	Auditoría	70.000	0	70.000	10.980	8.540		0			10.980	8.540	19.520	59.020	-8.540	50.480
4,5	Evaluacion Intermedia y Final	100.000	20.000	120.000				0			0	0	0	100.000	20.000	120.000
4,6	Gastos Administracion PNUD	0	710.000	710.000		63.127		65.424			0	128.551	128.551	0	581.449	581.449
Total		70.000.000	30.000.000	100.000.000	15.466.276	4.528.766	2.253.914	3.553.303	1.362.393	7.074.787	18.721.924	15.156.855	33.878.780	51.278.076	14.843.145	66.121.220

Nota: se incluyen todos los desembolsos realizados con fondos del Contrato de Préstamo BID 2052/OC-UR justificados, reembolsados y no justificados al BID.

Inversión Préstamo BID N° 2052/OC-UR - Detalle por Proyecto

Saldo al 31 de diciembre de 2010 (en U\$S)

(en dólares estadounidenses)

Etapa	Código INE	Proyecto	Departamento	Sub-ejecutor	Inversión Total al 31.12.10															Conexiones														
					Formulación de proyectos - ETM y Consultorías			Seguimiento y Ejecución de proyectos - ETM y Consultorías			Inversión Directa			Obras Complementarias			Titulación			LOTES	Viviendas			Población			Realojos			Canastas de SSIH	Equipamiento	Saneamiento	Agua	Electricidad
					BID	Local	Totales	BID	Local	Totales	BID	Local	Totales	BID	Local	Totales	BID	Local	Totales	BID	Local	Totales	Totales	Viviendas	Población	Realojos	Canastas de SSIH	Equipamiento	Saneamiento	Agua	Electricidad			
Finalizado	15120020	Salto Nuevo	Salto	I.M.Salto	-	-	-	-	-	-	1.961.578	806.983	2.768.561	171.299	51.131	222.430	-	-	-	280	162	570	42	103	9	137	200	80						
Finalizado	03523004	Santa Teresita	Canelones	I.M.Canelones	-	7.112	2.287	9.399	-	-	1.296.541	240.634	1.537.175	-	-	-	-	-	159	86	262	6	16	4	223	91	91							
Finalizado	12722001	Barrio Anglo	Rio Negro	I.M.Rio Negro	-	-	-	-	-	-	-	231.521	231.521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
En ejecución	01012015, 01012013	25 de Agosto- Santa María	Montevideo	I.M.Montevideo	-	69.044	14.918	83.962	-	-	1.240.629	392.154	1.632.783	50.769	11.647	62.416	-	-	198	196	1.634	17	21	5	172	172	167							
Finalizado	01010004	17 metros	Montevideo	I.M.Montevideo	-	91.924	20.183	112.107	-	-	1.319.449	480.236	1.799.685	119.290	41.946	161.236	-	-	240	114	448	22	0	2	99	159	104							
Finalizado	01011022, 01011057, 01011055	Barrios Unidos	Montevideo	I.M.Montevideo	-	69.869	15.363	85.232	-	-	2.035.592	680.954	2.716.546	53.218	16.223	69.440	-	-	194	167	682	20	44	4	156	159	143							
En ejecución	03525004, 03525003	18 de Mayo	Canelones	I.M.Canelones	-	208.049	42.062	250.111	-	-	1.768.783	666.727	2.435.510	108.664	39.664	148.329	-	-	278	296	1.016	23	64	5	253	78	154							
En ejecución	03521010, 03521011, 03521009, 03521012	6 de Setiembre-Villa Holandesa	Canelones	I.M.Canelones	-	67.394	39.049	106.443	-	-	932.772	356.417	1.289.189	109.153	45.145	154.297	-	-	143	104	369	8	78	5	302	269	302							
En ejecución	01013039, 01013038, 01013005	San Antonio	Montevideo	I.M.Montevideo	-	47.536	-	47.536	-	-	1.137.330	521.285	1.658.615	174.973	57.058	232.031	-	-	428	273	1.007	63	119	0	248	245	248							
En ejecución	01006001	Boix y Merino	Montevideo	I.M.Montevideo	-	66.828	15.006	81.834	-	-	2.657.774	977.061	3.634.836	-	-	-	-	-	317	285	1.129	52	0	4	194	240	222							
En ejecución	13220011	Misiones	Rivera	I.M.Rivera	-	47.085	14.510	61.595	-	-	1.158.717	430.827	1.589.544	37.302	10.894	48.196	-	-	128	96	340	23	0	0	26	88	89							
Finalizado	13220006	La Humedad	Rivera	I.M.Rivera	-	45.637	14.168	59.805	-	-	1.114.818	387.673	1.502.490	-	-	-	-	-	166	136	543	26	20	2	134	133	110							
En ejecución	01013016, 01013017	19 de Abril-Las Retamas	Montevideo	I.M.Montevideo	-	47.968	10.698	58.666	-	-	522.635	169.286	691.921	4.103	1.377	5.481	-	-	177	177	654	14	18	3	43	94	176							
Finalizado	11120016	Don Bosco	Paysandú	I.M.Paysandú	-	106.493	24.670	131.163	-	-	736.747	267.338	1.004.085	-	-	-	-	-	87	76	275	14	54	3	74	41	61							
En ejecución	11120004	Los Eucaliptus	Paysandú	I.M.Paysandú	-	13.093	5.405	18.498	-	-	243.814	61.580	305.394	-	-	-	-	-	113	119	420	19	45	1	100	67	94							
En ejecución	05900900	Cerro Carmelo	Colonia	I.M.Colonia	-	-	36.219	36.219	-	-	773.753	260.029	1.033.781	30.251	9.237	39.488	-	-	71	62	170	8	22	2	0	62	48							
En ejecución	05423003, 05423002	Asencio	Colonia	I.M.Colonia	-	-	52.494	52.494	-	-	1.637.557	646.889	2.284.446	329.636	134.643	464.279	-	-	340	228	603	32	87	5	234	199	166							
En licitación	02724002	Las Láminas	Artigas	I.M.Artigas	-	14.885	14.885	14.885	-	-	8.249	8.249	24.943	-	-	-	-	-	354	220	606	-	-	-	-	-	-							
P. Global	1012023, 1012006, 1012007	El Apero	Montevideo	I.M.Montevideo	52.480	11.546	64.026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	397	218	794	-	-	-	-	-	-							
P. Global	1008003	Asociación Civil La Esperanza	Montevideo	I.M.Montevideo	73.455	-	73.455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	276	1.118	51	-	-	-	-	-							
		Gastos varios- titulación			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.028	5.011	38.039	-	-	-	-	-	-	-							
					125.935	26.431	152.366	888.033	315.281	1.203.314	20.538.489	7.602.536	28.141.025	1.188.658	418.965	1.607.623	33.028	5.011	38.039	4.384	3.291	12.640	440	691	54	2.395	2.297	2.255						